



#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto								
		Municipio	Provincia				Monto Contrato	Avance	1	2	3	4	5	PAGADO	
1	Construcción Panadería y Repostería Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario de la Región Norte	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Municipio Santiago de los Caballeros. Esta será administrada por la Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario de la Región Norte, INC. El área de construcción es de 208.10 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.	En el trimestre Ene-Marzo la panadería-repostería se le realizó la cubicación 5, con un monto desembolsado de RD\$583,945.87. La obra se encuentra en el 79% de ejecución.	Viaje de supervisión 10-01-19 Pago Cubicación 5 12-02-2019	8,994,120.93	1,497,111.06	2,179,134.49	1,104,524.65	1,250,558.45	485,687.59	583,945.87	7,100,962.11	
2	Construcción Cancha Deportiva Sector Pulú	Moca	Españat	Este proyecto consiste en la construcción de una cancha mixta, gradería, baños, vestidores, boletería y electrificación de los mismos, ubicado en la comunidad el Calmito en el municipio de Moca, provincia Españat. El área total de construcción es de 899.64 m2.	En el trimestre Ene-Marzo se encuentra en espera del pago del adenda. La obra se encuentra en el 76% de ejecución.	-	6,301,831.19	1,204,371.05	2,052,030.64	1,535,169.43	-	-	-	4,791,571.12	
3	Construcción de un Play Softball y Casa Club, Sector Sabaneta de las Paloma	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de un play de softball, dogouts, graderías, casa club, cancha mixta, cafetería, parqueo y baños. El área total de intervención es de 9,718.47m2	En el trimestre Ene-Marzo el play de softball y casa club, se le realizó la cubicación 4, con un monto desembolsado de RD\$1,332,957.66. La obra se encuentra en el 64% de ejecución.	Viaje de supervisión 10-01-19 Viaje de supervisión 13-03-19 Pago Cubicación 4 18-3-19	27,596,052.40	4,276,912.68	6,815,079.02	2,488,633.46	2,853,088.49	1,332,957.66	-	17,766,671.31	
4	Construcción del Centro de Salud de atención primaria Mama Chen	Santiago de los Caballeros	Santiago	El Centro médico de atención primaria constará de sala de espera, recepción, vacunación, tres consultorios, emergencia, botica, cocina y cinco baños. El área total de construcción es de 223.32m2.	En el trimestre Ene-Marzo el centro medico, se le realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$814,636.68 La obra se encuentra en el 50% de ejecución.	Viaje de supervisión 13-03-19 Viaje de supervisión 22-03-19 Solicitud Pago 8/4/2019 Cub.2	6,185,785.14	1,182,192.97	1,113,795.68	814,636.68	-	-	-	3,110,625.33	
							146,676,791.18	24,784,811.44	20,449,436.09	16,231,172.62	8,899,677.78	5,916,707.02	2,565,615.74	78,847,420.69	
5	Construcción 240 viviendas económicas en diferentes sectores del Municipio San Juan de la	Mogollón, San J. Maguana	San Juan	Lote 1, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizaron las cubicaciones 3 y 4, con un monto desembolsado de RD\$1,385,716.19. La obra se encuentra en el 77% de ejecución.	Viaje de supervisión 08-01-19 12-02-19 Solicitud Addendum CE-20 18-1-2019	7,702,619.43	1,540,523.89	1,139,203.86	1,878,730.10	465,097.22	920,618.97	-	5,944,174.04	
				Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizaron las cubicaciones 3 y 4, con un monto desembolsado de RD\$762,128.09. La obra se encuentra en el 60% de ejecución.	Viaje de supervisión 08-01-19 12-02-19 Solicitud Addendum CE-21 18-1-2019	7,702,619.43	1,540,523.89	1,003,845.05	730,274.03	602,793.68	429,943.04	332,185.05	-	4,639,564.74
				Lote 3, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizaron las cubicaciones 3 y 4, con un monto desembolsado de RD\$812,616.31. La obra se encuentra en el 53% de ejecución.	Solicitud Addendum CE-22 18-1-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	994,757.06	739,525.47	353,299.27	459,317.04	-	-	4,096,518.01
				Lote 4, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD\$967,267.22. La obra se encuentra en el 33% de ejecución.	Solicitud Addendum CE-23 18-1-2019	7,702,619.43	1,540,523.89	987,267.22	-	-	-	-	-	2,527,791.11
				Lote 5, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 70% de ejecución.	Solicitud Addendum CE-24 18-1-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	1,874,081.08	1,975,439.39	-	-	-	-	5,399,139.64
				Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$481,236.87. La obra se encuentra en el 40% de ejecución.	Solicitud Pago Cub. 2 30 de enero, 2019 CE-54	7,748,095.85	1,549,619.17	1,081,281.01	491,236.87	-	-	-	-	3,122,137.05
				Lote 7, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 3, con un monto desembolsado de RD\$723,315.08. La obra se encuentra en el 54% de ejecución.	Solicitud Addendum CE-26 18-1-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	1,041,066.70	882,940.05	723,315.08	-	-	-	4,196,941.00
				Lote 8, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo fueron entregadas 8 viviendas. La obra se encuentra en un 98% de ejecución.	Solicitud Addendum CE-27 18-1-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	1,337,569.07	1,148,723.28	1,614,201.13	849,070.56	1,106,886.93	-	7,606,070.14
				Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizaron las cubicaciones 3 y 4, con un monto desembolsado de RD\$1,059,972.73. La obra se encuentra en el 58% de ejecución.	Solicitud Cubicación 3 1-2019 CE-56	7,748,095.85	1,549,619.17	1,069,265.80	786,939.93	431,962.44	627,990.29	-	-	4,465,797.63
				Lote 10, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizaron las cubicaciones 2 y 3, con un monto desembolsado de RD\$4,072,317.50. La obra se encuentra en el 99% de ejecución.	Solicitud Pago Cubicación 2 59 4-2-2019 CE-	7,748,095.85	1,549,619.17	2,014,375.94	3,134,071.97	938,245.53	-	-	-	7,636,312.61
				Lote 11, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizaron las cubicaciones 3 y 4, con un monto desembolsado de RD\$1,310,847.39. La obra se encuentra en el 63% de ejecución.	Solicitud Addendum CE-30 18-1-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	1,185,388.61	864,886.46	725,497.81	585,349.58	-	-	4,910,741.63
				Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo fueron entregadas 11 viviendas. La obra se encuentra en un 99% de ejecución.	Solicitud Addendum CE-31 18-1-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	2,186,733.27	1,576,131.39	1,081,408.57	1,254,132.94	-	-	7,648,025.34
Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD\$1,279,193.69. La obra se encuentra en el 38% de ejecución.	Solicitud Addendum CE-32 18-1-2019	7,793,572.27	1,558,714.45	1,279,193.69	-	-	-	-	-	2,837,908.14				

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto					PAGADO			
		Municipio	Provincia				Monto Contrato	Avance	1	2	3		4	5	
	Maguana, Provincia San Juan, Distribuidas en 16 lotes de 15 Viviendas cada uno	San Ramón	Provincia	Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 3, con un monto desembolsado de RD\$355,151.73. La obra se encuentra en el 45% de ejecución.	Solicitud Addendum 2019 CE-33 18-1	7,748,095.85	1,549,619.17	993,008.75	615,795.55	355,131.73			3,513,555.20	
				San Ramón y Las Charcas	Lote 15, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizaron las cubicaciones 2, 3, 4, y 5 con un monto desembolsado de RD\$3,352,793.83. La obra se encuentra en el 77% de ejecución.	Pago Cubic.4 2019 C-135 14-3-	7,793,572.27	1,558,714.45	1,091,718.78	544,049.52	891,915.95	790,284.60	1,126,543.76	6,003,227.06
				Las Charcas	Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 3, con un monto desembolsado de RD\$716,789.37. La obra se encuentra en el 55% de ejecución.	Solicitud Addendum 2019 CE-35 18-1	7,748,095.85	1,549,619.17	1,170,680.20	862,428.61	716,789.37			4,299,517.35
6	Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha David, Francisca Sánchez, Ramón Méndez, Carolina Pichardo, y Mérida Adames)	Diferentes sectores de Santo Domingo.	Santo Domingo	Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 32.10, 52.06m2, 80m2 respectivamente.	En el trimestre Ene-Marzo, no se realizaron cubicaciones. La vivienda de Francisca Sanchez ya fue entregada.		5,395,910.26	1,031,236.46	-	-	-	-	-	1,031,236.46	
7	Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga	distrito municipal Sabana Larga, Comendador	Elias Piña	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD\$1,237,668.23. La obra se encuentra en el 39% de ejecución.	Viaje de supervisión 09-01-19 Viaje de supervisión 17-01-19	6,995,464.22	1,336,934.35	1,237,668.23	-	-	-	-	2,574,602.58	
8	Construcción 150 viviendas económicas en los sectores Vallejuelo, Las Zanjás, Las Charcas, Mogollon y Rincon Y Las Flores del Municipio San Juan de la Maguana, Distribuidas en 10 lotes de 15 Viviendas cada uno	San Juan	Vallejuelo, San Juan Maguana	Lote 1, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizaron las cubicaciones 1 y 2, con un monto desembolsado de RD\$2,225,907.26. La obra se encuentra en el 48% de ejecución.	Cubicación 2 C115 05-3-19	7,884,525.11	1,576,905.02	1,052,797.50	1,173,109.76				3,802,812.28	
				Lote 2, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$1,400,158.55. La obra se encuentra en el 56% de ejecución.	Cubicación 2 C119 05-3-19	7,884,525.11	1,576,905.02	1,461,764.56	1,400,158.55				4,438,828.13	
				Vallejuelo, Las Flores y Las Zanjás	Lote 3, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$1,245,459.02. La obra se encuentra en el 51% de ejecución.		7,884,525.11	1,576,905.02	1,184,710.52	1,245,459.02				4,007,074.56
					Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$718,349.01. La obra se encuentra en el 43% de ejecución.		7,884,525.11	1,576,905.02	1,102,433.16	718,349.01				3,397,687.19
				Las Flores, Las Zanjás y Las Zanjás Centro	Lote 5, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$1,325,537.33. La obra se encuentra en el 50% de ejecución.	Cubicación 2 C118 05-3-19	7,884,525.11	1,576,905.02	1,043,665.04	1,325,537.33				3,946,107.39
				Los Fundos, Las Zanjás y Zanja Centro	Lote 6, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD\$1,275,638.50. La obra se encuentra en el 36% de ejecución.	Cub1 C 117 7-3-19	7,884,525.11	1,576,905.02	1,275,638.50					2,852,543.52
					Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD\$1,120,058.64. La obra se encuentra en el 34% de ejecución.	Solicitud Pago Cubicación 1 16 de enero, 2019	7,884,525.11	1,576,905.02	1,120,058.64					2,696,963.66
				Los Fundos, Las Zanjás	Lote 8, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD\$1,232,438.98. La obra se encuentra en el 36% de ejecución.		7,834,048.69	1,576,809.73	1,232,438.98					2,809,248.71
				Las Charcas	Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD\$1,101,089.46. La obra se encuentra en el 34% de ejecución.	Solicitud Pago Cubicación 1 24 de enero, 2019	7,884,525.11	1,576,905.02	1,101,089.46					2,677,994.48
				Las Charcas/Rincon Caliente/Mogollon	Lote 10, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD\$1,252,521.71. La obra se encuentra en el 36% de ejecución.		7,834,048.69	1,567,809.73	1,252,521.71					2,820,331.44
9	Construcción de 5 viviendas Económicas en Santiago (Brunilda, Rosa Iris, Isabel Castillo, Mariana Castillo y María crecencia)	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción y reconstrucción de 5 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.12m2, 47.68m2, 55.11m2, y las reconstrucciones con un área de 83.83m2 y 70.88 m2, respectivamente.	En el trimestre Ene-Marzo, no se realizaron cubicaciones. La vivienda de la sra. Rosa Iris de León fue iniciada en este trimestre.		4,154,783.76	794,039.24	753,862.68					1,547,901.92	
10	Construcción de 1 Destacamento Policial, en el distrito municipal Quita Coraza	Vicente Noble	Barahona	Construcción de destacamento policial en el Distrito Municipal de Quita Coraza, municipio Vicente noble, con el objetivo de fortalecer la seguridad de sus habitantes. Cuenta con un área de construcción de 205.14m2. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, un dormitorio, comedor/cocina y una cárcel dividida en dos partes (hombre y mujeres).	En el trimestre Ene-Marzo, se realizó la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD\$871,807.91. La obra se encuentra en el 23% de ejecución.	Viaje de supervisión 04-04-19	4,776,919.80	912,938.43	-	-	-	-	-	912,938.43	
11	Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios (3era etapa)(Dela Díaz, Frank Recio, Carlo Montilla, Rufina Collado y Marisol Rodríguez)	Diferente Sectores de Santo Domingo	Santo Domingo	Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 60.41 m2, 80 m2, 77 m2, y dos de 56.69 m2 respectivamente.	En el trimestre Ene-Marzo, no se ha realizado cubicaciones. El 11 de marzo recibo el pago del avance, con un monto desembolsado de RD\$974,682.28.	Solicitud 20% de avance CE 088 15-2-19	5,326,573.37	974,682.28	-	-	-	-	-	974,682.28	
							78,744,298.26	15,759,859.62	11,827,118.07	5,662,613.67	-	-	-	33,449,591.36	