

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto								
		Municipio	Provincia				Monto Contrato	Avance	1	2	3	4	5	6	PAGADO
1	Construcción Panadería y Repostería Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario de la Región Norte	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Municipio Santiago de los Caballeros. Esta será administrada por la Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario de la Región Norte, INC. El área de construcción es de 208.10 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos. Este proyecto consiste en la construcción de una cancha mixta, gradería, baños, vestidores, boletería y electrificación de los mismos, ubicado en la comunidad el Caimito en el municipio de Moca, provincia Espaillat. El área total de construcción es de 899.64 m2.	En el trimestre Abril -Junio la panadería- repostería se encuentra en espera del equipamiento de la obra. La obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Viaje de supervisión 19-06-19	8,994,120.93	1,497,111.06	2,179,134.49	1,104,524.65	1,250,558.45	485,687.59	583,945.87	7,100,962.11	
2	Construcción Cancha Deportiva Sector Pulú	Moca	Españat	Este proyecto consiste en la construcción de una cancha mixta, gradería, baños, vestidores, boletería y electrificación de los mismos, ubicado en la comunidad el Caimito en el municipio de Moca, provincia Espaillat. El área total de construcción es de 899.64 m2.	En el trimestre Abril -Junio se encuentra en espera del pago de la cubicación 3.	Solicitud pago Cubicación 3 23-05-19	6,301,831.19	1,204,371.05	2,052,030.64	1,535,169.43	693,300.01	-	-	5,484,871.13	
3	Construcción de un Play Softball y Casa Club, Sector Sabaneta de las Paloma	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de un play de softball, dogouts, graderías, casa club, cancha mixta, cafetería, parqueo y baños. El área total de intervención es de 9,718.47m2	En el trimestre Abril-Junio el play de softball y casa club, se le realiza la inauguración. La obra se encuentra ejecutada al 100%	Viaje de supervisión 06-06-19 Viaje de supervisión 13-06-19 Viaje de supervisión 19-06-19	27,596,052.40	4,276,912.68	6,815,079.02	2,488,633.46	2,853,088.49	1,332,957.66	-	17,766,671.31	
4	Construcción del Centro de Salud de atención primaria Mama Chen	Santiago de los Caballeros	Santiago	El Centro médico de atención primaria constará de sala de espera, recepción, vacunación, tres consultorios, emergencia, botica, cocina y cinco baños. El área total de construcción es de 223.32m2.	En el trimestre Abril-Junio el centro medico, se le realizo la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$814,636.68 La obra se encuentra en el 60% de ejecución.	Viaje de supervisión 06-06-19 Viaje de supervisión 19-06-19 Pago Cub.2 06-06-2019	6,185,785.14	1,182,192.97	1,113,795.68	814,636.68	-	-	-	3,110,625.33	
5	Construcción 240 viviendas económicas en diferentes sectores del Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, Distribuidas en 16 lotes de 15 Viviendas cada uno	San Juan	Mogollón, San J. Maguana	Lote 1, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó las cubicación 5, con un monto desembolsado de RD\$903,269.83. La obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Viaje de supervisión 30-04-19	7,702,619.43	1,540,523.89	1,139,203.86	1,878,730.10	465,097.22	920,618.97	903,269.83	6,847,443.87	
			Mogollón, San J. Maguana	Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 6, con un monto desembolsado de RD\$341,919.75. La obra se encuentra en el 65% de ejecución.	Viaje de supervisión 13-05-19	7,702,619.43	1,540,523.89	1,003,845.05	730,274.03	602,793.68	429,943.04	332,185.05	341,919.75	4,981,484.49
			Mogollón y María Dionisio	Lote 3, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 5, con un monto desembolsado de RD498,826.44. La obra se encuentra en el 63% de ejecución.	Viaje de supervisión 03-05-19 Solicitud Addendum CE-22 18-1-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	994,757.06	739,525.47	353,299.27	459,317.04	498,826.44	-	4,595,344.45
			María Dionisio	Lote 4, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizaron las cubicaciones 2 y 3, con un monto desembolsado de RD\$2,862,731.42. La obra se encuentra en el 53% de ejecución.	Viaje de supervisión 16-04-19 08-07-19	7,702,619.43	1,540,523.89	987,267.22	840,034.79	2,022,696.63	-	-	-	5,390,522.53
			María Dionisio	Lote 5, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 3, con un monto desembolsado de RD1,672,876.56. La obra se encuentra en el 75% de ejecución.	Viaje de supervisión 29-05-19 Solicitud Addendum CE-24 18-1-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	1,874,081.08	1,975,439.39	1,672,876.56	-	-	-	7,072,016.20
			María Dionisio y La Ciénaga	Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 40% de ejecución.	Viaje de supervisión 02-05-19	7,748,095.85	1,549,619.17	1,081,281.01	491,236.87	-	-	-	-	3,122,137.05
			La Ciénaga	Lote 7, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizaron las cubicaciones 4 y 5, con un monto desembolsado de RD3,251,201.81. La obra se encuentra en el 70% de ejecución.	Viaje de supervisión 02-05-19 25-06-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	1,041,066.70	882,940.05	723,315.08	2,643,908.62	607,293.19	-	7,448,142.81
			La Ciénaga y Los Cerros	Lote 8, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio se solicito el pago del addendum. La obra se encuentra en un 100% de ejecución.	Pendiente pago de adenda y cubicación final. Fecha estimada de entrega 10 -09-19	7,748,095.85	1,549,619.17	1,337,569.07	1,148,723.28	1,614,201.13	849,070.56	1,106,886.93	-	7,606,070.14
			Los Cerros	Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 5, con un monto desembolsado de RD\$724,962.81. La obra se encuentra en el 68% de ejecución.	Viaje de supervisión 15-05-19 25-06-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	1,069,265.80	786,939.93	431,982.44	627,990.29	724,962.81	-	5,190,760.44
			Los cerros, Lava Pie	Lote 10, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio se solicito el pago del addendum. La obra se encuentra en un 100% de ejecución.	Pendiente pago de adenda y cubicación final. Fecha estimada de entrega 10 -09-19	7,748,095.85	1,549,619.17	2,014,375.94	3,134,071.97	938,245.53	-	-	-	7,636,312.61
			Lava Pie	Lote 11, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizaron las cubicaciones 5 y 6, con un monto desembolsado de RD\$1,573,138.88. La obra se encuentra en el 75% de ejecución.	Viaje de supervisión 24-04-19 12-06-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	1,185,388.61	864,886.46	725,497.81	585,349.58	708,411.80	864,727.08	6,483,880.51
			Lava Pie y San Ramón	Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio se solicito el pago del addendum. La obra se encuentra en un 100% de ejecución.	Pendiente pago de adenda y cubicación final. Fecha estimada de entrega 10 -09-19	7,748,095.85	1,549,619.17	2,186,733.27	1,576,131.39	1,081,408.57	1,254,132.94	-	-	7,648,025.34
			Lava Pie y San Ramón	Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizo la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$864,727.08. La obra se encuentra en el 43% de ejecución.	Viaje de supervisión 22-05-2019	7,793,572.27	1,558,714.45	1,279,193.69	864,727.08	-	-	-	-	3,702,635.22
			San Ramón	Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizo la cubicación 3, con un monto desembolsado de RD\$341,937.34. La obra se encuentra en el 48% de ejecución.	Viaje de supervisión 26-04-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	993,008.75	615,795.55	355,131.73	341,937.34	-	-	3,855,492.54
			San Ramón y Las Charcas	Lote 15, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 6 con un monto desembolsado de RD\$1,116,609.13. La obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Viaje de supervisión 23-05-19 19-06-2019	7,793,572.27	1,558,714.45	1,091,718.78	544,049.52	891,915.95	790,284.60	1,126,543.76	1,116,609.13	6,003,227.06
			Las Charcas	Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 55% de ejecución.	Viaje de supervisión 26-04-2019	7,748,095.85	1,549,619.17	1,170,680.20	862,428.61	716,789.37	-	-	-	4,299,517.35
6	Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha David, Francisca Sánchez, Ramón Méndez, Carolina Pichardo, y Mérida Adames)	Diferentes sectores de Santo Domingo.	Santo Domingo	Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 32.10, 52.06m2, 80m2 respectivamente.	En el trimestre Abril-Junio, no se realizaron cubicaciones. La vivienda de Francisca Sanchez ya fue entregada.	Viaje de supervisión 18-05-2019	5,395,910.26	1,031,236.46	-	-	-	-	-	1,031,236.46	
7	Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga	Distrito municipal Sabana Larga, Comendador	Eliás Piña	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.	En el trimestre Abril-Junio, se realizo la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD\$1,079,056.40. La obra se encuentra en el 45% de ejecución.	Viaje de supervisión 28-06-19	6,995,464.22	1,336,934.35	1,237,668.23	1,079,056.40	-	-	-	3,653,658.98	

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto									
		Municipio	Provincia				Monto Contrato	Avance	1	2	3	4	5	6	PAGADO	
																78,744,298.26
8	Construcción 150 viviendas económicas en los sectores Vallejuelo, Las Zanjás, Las Charcas, Mogollón y Rincon Y Las Flores del Municipio San Juan de la Maguana, Distribuidas en 10 lotes de 15 Viviendas cada uno	Vallejuelo, San Juan Maguana	San Juan	Lote 1, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 3, con un monto desembolsado de RD\$1,013,354.76. La obra se encuentra en el 60% de ejecución.	Viaje de supervisión 03-06-19	7,884,525.11	1,576,905.02	1,052,797.50	1,173,109.76	1,013,354.76					4,816,167.04
				Lote 2, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizaron las cubicaciones 3 y 4, con un monto desembolsado de RD\$2,892,741.91. La obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Viaje de supervisión 22-04-2019 26-05-19	7,884,525.11	1,576,905.02	1,461,764.56	1,400,158.55	1,534,255.33	1,358,486.58			7,331,570.04	
		Vallejuelo, Las Flores y Las Zanjás		Lote 3, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizaron las cubicaciones 3 y 4, con un monto desembolsado de RD\$1,462,897.36. La obra se encuentra en el 60% de ejecución.	Viaje de supervisión 26-06-19	7,884,525.11	1,576,905.02	1,184,710.52	1,245,459.02	791,067.67	671,829.69			5,469,971.92	
				Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 45% de ejecución.	Viaje de supervisión 26-06-19	7,884,525.11	1,576,905.02	1,102,433.16	718,349.01				3,397,687.19		
		Las Flores, Las Zanjás y Las Zanjás		Lote 5, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$905,853.22. La obra se encuentra en el 60% de ejecución.	Viaje de supervisión 23-05-2019	7,884,525.11	1,576,905.02	1,043,665.04	1,325,537.33	905,853.22			4,851,960.61		
				Lote 6, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$855,671.44. La obra se encuentra en el 46% de ejecución.	Viaje de supervisión 29-05-2019	7,884,525.11	1,576,905.02	1,275,638.50	855,671.44			3,708,214.96			
		Los Fundos, Las Zanjás y Zanja Centro		Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizaron las cubicaciones 2 y 3, con un monto desembolsado de RD\$1,944,569.10. La obra se encuentra en el 45% de ejecución.	Viaje de supervisión 22-04-2019 28-06-2019	7,884,525.11	1,576,905.02	1,120,058.64	1,141,270.34	803,298.76			4,641,532.76		
				Lote 8, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 42% de ejecución.	Viaje de supervisión 29-05-2019	7,834,048.69	1,576,809.73	1,232,438.98				2,809,248.71			
		Las Charcas		Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$853,902.04. La obra se encuentra en el 40% de ejecución.	Viaje de supervisión 02-05-2019	7,884,525.11	1,576,905.02	1,101,089.46	853,902.04			3,531,896.52			
				Lote 10, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$1,354,778.52. La obra se encuentra en el 48% de ejecución.	Viaje de supervisión 02-05-2019	7,834,048.69	1,567,809.73	1,252,521.71	1,354,778.52			4,175,109.96			
9	Construcción de 5 viviendas Económicas en Santiago (Brunilda, Rosa Iris, Isabel Castillo, Mariana Castillo y María crecencia)	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción y reconstrucción de 5 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.12m2, 47.68m2, 55.11m2, y las reconstrucciones con un área de 83.83m2 y 70.68 m2, respectivamente.	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$719,432.36. La obra se encuentra en el 47% de ejecución.	Viaje de supervisión 03-04-2019	4,154,783.76	794,039.24	753,862.68	719,432.36					2,267,334.28	
10	Construcción de 1 Destacamento Policial, en el distrito municipal Quita Coraza	Vicente Noble	Barahona	Construcción de un destacamento policial en el Distrito Municipal de Quita Coraza, municipio Vicente noble, con el objetivo de fortalecer la seguridad de sus habitantes. Cuenta con un área de construcción de 205.14m2. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, un dormitorio, comedor/cocina y una cárcel dividida en dos partes (hombre y mujeres).	En el trimestre Abril-Junio, se realizó la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD\$709,040.72. La obra se encuentra en el 28% de ejecución.	Viaje de supervisión 05-06-19	4,776,919.80	912,938.43	871,807.91	709,040.72	-	-	-	-	2,493,787.07	
11	Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios (3era etapa)(Delia Diaz, Frank Recio, Carlo Montilla, Rufina Collado y Marisol Rodríguez)	Diferente Sectores de Santo Domingo	Santo Domingo	Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 60.41 m2, 80 m2, 77 m2, y dos de 56.69 m2 respectivamente.	En el trimestre Abril-Junio, no se han realizado cubicaciones.	Viaje de supervisión 06-05-19	5,326,573.37	974,682.28	-	-	-	-	-	-	974,682.28	

  
 Arq. Francis Busi  
 Analista de Proyectos