

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto (Cubicaciones)																			
		Municipio	Provincia				Monto Contrato + Adenda	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	PAGADO				
1	Construcción de 240 viviendas económicas en los sectores de Los Cerros, Mogollón, San Ramon, Lavapies, María Dionisio, La Ciénega y Las Charcas. En lotes de 15 viviendas cada uno.	Mogollón, San J. Maguana	San Juan	Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 100% de ejecución, en espera del pago final para cierre de contrato.	Cubicación Final 10-10-2022	9,116,940.43	1,540,523.89	1,003,845.05	730,274.03	602,793.68	429,943.04	332,185.05	341,919.75	328,984.34	881,507.76	380,149.55	572,100.33	433,250.19	859,352.99	493,064.27	8,929,893.92				
		María Dionisio		Lote 4, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato.	No aplica	9,116,940.43	1,540,523.89	987,267.22	840,034.79	2,022,696.63	1,282,671.48	638,605.51	1,361,755.65	1,243,941.38									9,917,496.55		
		María Dionisio y La Ciénega		Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, en este trimestre la obra esta al 98% de ejecución.	Cubicación y Supervisión 03-05-2023 14-06-2023	9,170,656.85	1,549,619.17	1,081,281.01	491,236.87	298,616.73	949,677.96	1,589,059.16	1,953,960.44	868,538.52										8,791,989.86	
		La Ciénega y Los Cerros		Lote 8, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio la obra se encuentra en un 100% de ejecución, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	1,337,569.07	1,148,723.28	1,614,201.13	849,070.56	1,106,886.93	1,397,085.23	672,045.89										9,675,201.26	
		Los Cerros		Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio la obra se encuentra en el 100% de ejecución, en espera de la aprobación de los adicionales para el pago final.	Cubicación Final 15-11-2022	9,170,656.85	1,549,619.17	1,069,265.80	786,939.93	431,982.44	627,990.29	724,962.81	994,147.76	1,118,286.68	959,785.93	669,894.68								8,832,875.49	
		Los cerros, Lava Pie		Lote 10, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio la obra se encuentra en un 100% de ejecución, en espera de la aprobación de los adicionales para el pago final.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	2,014,375.94	3,134,071.97	938,245.53	1,394,695.26														9,031,007.87
		Lava Pie		Lote 11, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 100% de ejecución, este trimestre se le realiza el pago final.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	1,185,388.61	884,886.46	725,497.81	585,349.58	708,411.80	864,727.08	1,144,711.18	732,541.71	481,714.79	829,821.79							9,672,669.98	
		Lava Pie y San Ramón		Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en un 100% de ejecución, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	2,186,733.27	1,576,131.39	1,081,408.57	1,254,132.94	1,392,347.91													9,040,373.25
		Lava Pie y San Ramón		Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. Este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato.	Cubicación Final 10-10-2022	9,224,372.27	1,558,714.45	1,279,193.69	1,355,769.63	1,231,640.83	936,298.68	821,465.71													7,183,082.99
	Las Charcas	Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 93% de ejecución.	Supervisión 16-04-2023	9,170,656.85	1,549,619.17	1,170,680.20	862,428.61	716,789.37	627,569.49	855,880.12	763,104.06	778,290.68	464,410.61	449,663.74								8,238,436.05			
2	Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga	Distrito municipal Sabana Larga, Comendador	Elias Piña	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 988 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.	En el trimestre Abril-Junio, esta obra se encuentra en proceso de licitación.	Supervisión 19-01-2023 28-03-2023	6,995,464.22	1,336,934.35	1,237,668.23	1,079,056.40	595,876.94											4,249,535.92				
	Construcción de 150 viviendas económicas en los sectores de Mogollón, San Ramon, Las Charcas, Vallejuelo y Las Zanjias. En lotes de 15 viviendas cada uno.	Las Zanjias	San Juan	Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 80% de ejecución.	Supervisión y cubicación 07-02-2023	9,331,804.23	1,576,905.02	1,102,433.16	718,349.01	642,082.55	602,457.48	490,321.33	931,054.18	994,966.77	994,996.77	293,288.68					8,346,854.85				
				Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 67% de ejecución.	Auditoría Cámara de Cuentas 25-10-2021	9,331,804.23	1,576,905.02	1,120,058.64	1,141,270.34	840,817.00	771,066.77	983,075.58											6,493,193.35		
				Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 59% de ejecución.	Supervisión y cubicación 08-11-2022	9,331,804.23	1,576,905.02	1,101,089.46	853,902.04	548,121.02	576,159.99	699,654.64												5,355,892.17	
4	Construcción de 7 Viviendas, Terminación de 1 Vivienda y Reparación de 2 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago.	Diferentes sectores de Santiago.	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de 7 viviendas, terminación de 1 vivienda y reparación de 2 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 50.67 m2, 55.58 m2, 58 m2 y 60.63m2 respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 99% de ejecución.	Supervisión y cubicación 23-03-2023	8,371,377.91	1,599,891.35	1,232,202.86	1,340,371.74	1,319,056.47	829,369.25	980,227.93	260,143.75									7,561,263.35			
5	Construcción de 6 Viviendas, Reparación de 1 Vivienda y Terminación de 3 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago.	Diferentes sectores de Santiago.	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 66.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 81.93m2, respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 60% de ejecución.	Supervisión y cubicación 15-06-2022	8,555,552.36	1,635,089.75	1,127,299.90	658,902.80	911,560.78	598,543.32	558,662.71	692,695.63									6,182,754.89			
6	Construcción de Panadería Repostería la Cumbre, provincia Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m2, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 80% de ejecución.	Supervisión 19-04-2023 10-05-2023	9,120,882.05	1,743,132.43	1,874,198.24	1,690,565.41	1,570,157.68												6,878,053.76			
7	Construcción de Un Destacamento Policial, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 169.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 98% de ejecución. En proceso de equipamiento.	Prerecepción de obra 06-07-2022	5,842,314.20	1,116,550.71	1,234,613.73	1,243,677.22													3,594,841.66			
8	Construcción del Centro de Confección Textil, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro García, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 425.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 93% de ejecución. En proceso de equipamiento.	Supervisión y cubicación 25-08-2022 31-08-2022	11,321,592.55	2,163,720.02	1,845,817.41	1,313,274.51	1,593,307.83	682,602.46	220,550.30	1,032,683.98	732,479.18	482,385.40	366,652.58						10,433,473.67			
9	Construcción de un Centro de Confección Textil, Pedro García, en Santiago.	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito Municipal Pedro García, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños.	En el trimestre Abril-Junio, esta obra se encuentra en proceso de licitación.	Levantamiento de información 31-01-2023	8,064,749.07	1,541,290.15	1,163,328.98	891,498.42	921,663.06	630,393.31											5,148,173.92			
10	Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espailat	Jamao al Norte	Espailat	Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 98% de ejecución. En proceso de equipamiento.	Supervisión de obra 09-05-2023 16-03-2023	15,065,876.53	2,879,306.83	2,506,675.30	1,784,815.48													7,170,797.61			
11	Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi	Monte Cristi	Monte Cristi	Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 98% de ejecución. En proceso de equipamiento.	Supervisión y Cubicación de obra 21-04-2023 11-05-2023 12-06-2023	15,691,820.44	2,998,933.76	3,604,406.84	2,735,677.94	2,156,747.48												11,499,766.02			

FB

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto (Cubicaciones)															
		Municipio	Provincia				Monto Contrato + Adenda	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	PAGADO
12	Construcción de Una Panadería Repostería en el distrito municipal de Carrera de Yeguas	Las Matas de Farfan	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 95% de ejecución.	Equipamiento 23-05-2023	9,582,954.33	1,831,441.12	1,776,079.97	3,190,172.38	1,499,440.81									8,297,134.28		
13	Construcción del Centro de Madres para la Confección Textil Quita Coraza	Quita Coraza	Barahona	Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 135 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, área de lavado en seco, área de corte, inspección y empaque, área de máquinas, oficinas, baños, salón multiusos y aula.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 95% de ejecución.	Equipamiento 04-05-2023 16-05-2023 13-06-2023 14-06-2023	7,076,463.82	1,415,290.71	2,223,678.28	2,789,685.70	1,528,912.93									7,957,467.60		
14	Construcción Panadería Repostería y Salón Multiuso La Buena Esperanza, municipio El Pino	El Pino	Dajabon	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.86 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 65% de ejecución.	Supervisión y cubicación de Obra. 29-09-2022	11,287,740.01	2,267,548.00	1,575,139.95	1,575,139.95	1,390,135.31	956,831.56								7,754,794.77		
15	Construcción Panadería y Repostería Las Matas de Farfán	Las Matas de Farfan	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m2, el área construcción de la panadería es de 236.54 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Cubicación y supervisión 24-01-2023	8,201,810.36	1,640,362.07	2,070,982.12	903,296.61	903,296.61	642,931.62	684,982.77							6,845,851.80		
16	Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta	San Ignacio de Sabaneta	Santiago Rodríguez	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 886.67 m2, el área construcción de la panadería es de 407.82 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 40% de ejecución.	Supervisión 06-05-2023 26-06-2023	8,811,720.88	1,762,344.18	1,178,986.25											2,941,330.43		
17	Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal.	Diferentes Municipios	Santo Domingo y San Cristóbal	Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristóbal.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 60% de ejecución.	Supervisión y Cubicación 09-05-2022	5,682,927.71	1,136,685.54	778,019.01	540,685.10	498,334.64									2,953,624.29		
Total							259,321,499.91	47,276,232.45	42,068,278.17	36,244,738.01	26,583,383.83	15,227,755.04	12,797,280.26	10,593,277.51	7,882,244.62	4,515,628.18	2,541,369.92	1,401,922.12	493,250.19	859,352.99	493,064.27	208,917,771.56

Francis Bussi
 Arq. Francis Bussi
 Coordinadora de Arquitectura

