


#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto (Cubicaciones)																			
		Municipio	Provincia				Monto Contrato + Adenda	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	PAGADO				
12	Construcción Panadería y Repostería Las Matas de Farfán	Las Matas de Farfan	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m2, el área construcción de la panadería es de 236.54 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. Fue entregada e inaugurada en este periodo.	Supervisión 18-02-2024	8,201,810.36	1,640,362.07	2,070,982.12	903,296.61	642,931.62	684,982.77	1,493,740.54													7,436,295.73
13	Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta	San Ignacio de Sabaneta	Santiago Rodríguez	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio San Ignacio de Sabaneta, con un área total de 886.67 m2, el área construcción de la panadería es de 607.82 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 78% de ejecución.	Supervisión 18-01-2024 24-03-2024	8,811,720.88	1,762,344.18	1,178,986.25	1,255,629.83	1,024,727.24															5,221,587.50
14	Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal.	Diferentes Municipios	Santo Domingo y San Cristóbal	Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristóbal.	En el trimestre Enero-Marzo, la obra se encuentra en el 50% de ejecución.	Supervisión 09-11-2023	5,682,927.71	1,136,695.64	778,019.01	540,686.10	498,334.64															2,953,624.29
Total							128,217,279.19	24,256,432.39	22,544,314.98	20,423,846.37	14,523,367.80	11,593,316.40	6,971,220.94	2,993,736.90	2,618,767.31	2,724,346.96	816,316.32	959,234.78	753,635.43	385,714.77	-	110,424,901.15				


 Arq. Francis Bussi
 Coordinadora de Arquitectura

