



#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto (Cubicaciones)															
		Municipio	Provincia				Monto Contrato + Adenda	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	PAGADO
9	Construcción de 6 Viviendas, Reparación de 1 Vivienda y Terminación de 3 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago.	Diferentes sectores de Santiago.	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda económica unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.88 m <sup>2</sup> , 58 m <sup>2</sup> , 64.43m <sup>2</sup> , 65.63m <sup>2</sup> , 66.84m <sup>2</sup> y 81.93m <sup>2</sup> , respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago.	En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 50% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Supervisión y cubicación 22-10-2020	8,555,552.36	1,635,089.75	1,127,299.90	658,902.80	911,560.78	598,543.32									4,931,396.55	
10	Construcción de Panadería Repostería la Cumbre, provincia Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m <sup>2</sup> , el área construcción de la panadería es de 220.12 m <sup>2</sup> distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 60% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Supervisión 08-06-2020	9,120,882.05	1,743,132.43	1,874,198.24	1,690,565.41												5,307,896.08
11	Construcción Play de Baseball Sector la Emboscada, Cienfuegos, Santiago.	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para softball y facilidades en el sector la Emboscada, Cienfuegos, Santiago. Este posee un área total de 6,400.12m <sup>2</sup> , y contara con las siguientes facilidades: área de juego, área de graderías, dogouts, back Stop, cuarto de máquinas, cisterna y verja perimetra.	En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 63% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Supervisión y cubicación 16-11-2021	19,392,647.66	3,548,560.91	4,546,582.80	1,113,763.15	597,964.31	1,757,034.89										11,563,905.86
12	Construcción Play de Baseball Mambuiche, Sector Gurabo, Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago. Este posee un área total de 4,402.88m <sup>2</sup> , y contara con las siguientes facilidades: área de juego, área de Graderías, dogouts, back Stop, cuarto de máquinas, cisterna, verja perimetral y muros de gaviones en área de cañada.	En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 63% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Auditoría Cámara de Cuentas 20-10-2021	19,144,863.21	3,658,860.15	2,340,642.11	1,786,397.58	2,520,021.65	3,067,171.14										13,385,092.63
13	Construcción de Un Destacamento Policial, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m <sup>2</sup> , área de construcción de 150.14m <sup>2</sup> en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres.	En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 62% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Supervisión 08-06-2020	5,842,314.20	1,116,550.71	1,234,613.73	1,243,677.22												3,594,841.66
14	Construcción del Centro de Confección Textil, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro García, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m <sup>2</sup> en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños.	En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 64% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Supervisión 08-07-2020	11,321,592.55	2,163,720.02	1,845,817.41	1,313,274.51	1,593,307.83	682,602.46										7,598,722.23
15	Construcción de un Centro de Confección Textil, Pedro García, en Santiago.	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito Municipal Pedro García, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.85 m <sup>2</sup> en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños.	En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 65% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Supervisión 08-06-2020	8,064,749.07	1,541,290.15	1,163,328.98	891,498.42	921,663.06	630,393.31										5,148,173.92
16	Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espailat	Jamao al Norte	Espailat	Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 50% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Supervisión y cubicación 25-05-2020	15,065,876.53	2,879,306.83	2,506,675.30	1,784,815.48												7,170,797.61
17	Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi	Monte Cristi	Monte Cristi	Este proyecto consisten en la construcción de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, área de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frío, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos.	En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 55% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Supervisión 22-06-2020	15,691,820.44	2,998,933.76	3,604,406.84	2,739,677.94												9,343,018.54
18	Construcción de Una Panadería Repostería en el distrito municipal de Carrera de Yegua	Las Matas de Farfan	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 m <sup>2</sup> , el área construcción de la panadería es de 220 m <sup>2</sup> distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en proceso de ejecución.	Cubicación y supervisión 16-07-2020	9,582,954.33	1,831,441.12	1,776,079.97													3,607,521.09
19	Construcción del Centro de Madres para la Confección Textil Quita Coraza	Quita Coraza	Barahona	Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 135 m <sup>2</sup> en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, área de lavado en seco, área de corte, inspección y empaque, área de máquinas, oficinas, baños, salon multiusos y aula.	En el trimestre Octubre-Diciembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Cubicación y supervisión 16-07-2021	7,076,453.52	1,415,290.71	2,223,678.26													3,638,968.97
20	Construcción Panadería Repostería y Salón Multiuso La Buena Esperanza, municipio El Pino	El Pino	Dajabón	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m <sup>2</sup> , el área construcción de la panadería es de 220 m <sup>2</sup> distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Octubre-Diciembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Rectificación dimensiones del terreno 13-07-2020	11,287,740.01	2,257,548.00														2,257,548.00
21	Construcción Panadería y Repostería Las Matas de Farfan	Las Matas de Farfan	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m <sup>2</sup> , el área construcción de la panadería es de 220 m <sup>2</sup> distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Octubre-Diciembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Cubicación y supervisión 20-10-2020	8,201,810.36	1,640,362.07														1,640,362.07
22	Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta	San Ignacio de Sabaneta	Santiago Rodríguez	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 886.67 m <sup>2</sup> , el área construcción de la panadería es de 607.82 m <sup>2</sup> distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Octubre-Diciembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Rectificación dimensiones del terreno 13-07-2020	8,811,720.88	1,762,344.18														1,762,344.18
23	Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal.	Diferentes Municipios	Santo Domingo y San Cristóbal	Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristóbal.	En el trimestre Octubre-Diciembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la institución se encuentra en proceso de revisión y transformación.	Cubicación 09-12-2021	5,682,927.71	1,136,585.54	778,019.01	640,685.10												2,455,289.65
Total							368,499,422.10	66,920,942.55	57,097,073.02	38,269,055.56	24,736,760.86	22,008,019.20	13,813,629.38	10,273,150.87	6,281,684.73	4,846,653.18	4,317,071.15	1,305,146.35				252,388,854.88

*Francis Bussi*  
Arq. Francis Bussi

