

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto (Cubicaciones)												
		Municipio	Provincia				Monto Contrato + Adenda	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PAGADO
1	Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga	Distrito municipal Sabana Larga, Comendador	Ellas Piña	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parques.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 85% de ejecución.	Supervisión 19-03-2024	6,995,464.22	1,336,934.35	1,237,668.23	1,079,056.40	595,876.94								4,249,535.92
							6,550,333.28	1,252,298.39	1,168,407.76	1,430,684.37	1,313,387.87								
2	Construcción de 150 viviendas económicas en los sectores de Las Zanjás, Mogollon, San Ramon, Vallejuelo, Lavapiés, María Dionisio, La Ciénega y Las Charcas. En lotes de 15 viviendas cada uno.	Las Charcas	San Juan	Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 78% de ejecución.	Recepción, Supervisión y cubicación 20-02-2024 26-03-2024	9,331,804.23	1,576,905.02	1,101,089.46	853,902.04	548,121.02	576,159.99	699,654.64	505,253.23	737,578.46	887,464.83			7,486,128.69
3	Construcción Panadería Repostería y Salón Multiuso La Buena Esperanza, municipio El Pino	El Pino	Dajabon	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 92% de ejecución.	Supervisión y cubicación de Obra. 04-04-2024 04-06-2024 12-06-2024	11,287,740.01	2,257,548.00	1,575,139.95	1,575,139.95	1,390,135.31	956,831.56							7,754,794.77
4	Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta	San Ignacio de Sabaneta	Santiago Rodríguez	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio San Ignacio de Sabaneta, con un área total de 886.67 m2, el área construcción de la panadería es de 607.82 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 92% de ejecución.	Supervisión 12-06-2024	8,811,720.88	1,762,344.18	1,178,986.25	1,255,529.83	1,024,727.24	1,121,522.89	513,956.71	1,466,265.25					8,323,332.35
5	Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal.	Diferentes Municipios	Santo Domingo y San Cristobal	Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristobal.	En el trimestre Abril-Junio, la obra se encuentra en el 70% de ejecución.	Supervisión 24-05-2024	5,682,927.71	1,136,585.54	778,019.01	540,685.10	498,334.64								2,953,624.29
							5,844,605.05	1,168,921.01	1,479,322.23										
Total							54,504,595.38	10,491,536.49	8,518,632.89	6,734,997.69	5,370,583.02	2,654,514.44	1,213,611.35	1,971,518.48	737,578.46	887,464.83	-	-	32,152,970.91

Arq. Francis Bussi
Coordinadora de Arquitectura

