



| #     | Nombre de Proyecto                                                                                 | Ubicación               |                               | Descripción del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informe de Seguimiento                                                          | Calendario de Ejecución                              | Informes del Presupuesto (Cubicaciones) |               |               |               |               |              |              |              |              |              |            |            |            |    |    |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|----|----------------|
|       |                                                                                                    | Municipio               | Provincia                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                      | Monto Contrato + Adenda                 | Avance        | 1             | 2             | 3             | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10         | 11         | 12 | 13 | PAGADO         |
| 14    | Construcción Panadería y Repostería Las Matas de Farfán                                            | Las Matas de Farfan     | San Juan                      | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m2, el área construcción de la panadería es de 238.54 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.     | En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 98% de ejecución. | Cubicación y supervisión<br>05-08-2023<br>28-09-2023 | 8,201,810.36                            | 1,640,382.07  | 2,070,982.12  | 903,296.61    | 642,931.62    | 684,982.77   | 1,493,740.54 |              |              |              |            |            |            |    |    | 7,436,295.73   |
| 15    | Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta | San Ignacio de Sabaneta | Santiago Rodríguez            | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio San Ignacio de Sabaneta, con un área total de 886.67 m2, el área construcción de la panadería es de 607.82 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trimestre Octubre-Diciembre, la obra se encuentra en el 60% de ejecución. | Supervisión<br>15-11-2023                            | 8,811,720.88                            | 1,762,344.18  | 1,178,986.25  | 1,255,529.83  | 1,024,727.24  |              |              |              |              |              |            |            |            |    |    | 5,221,587.50   |
| 16    | Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal.           | Diferentes Municipios   | Santo Domingo y San Cristóbal | Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristobal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | En el trimestre Octubre-Diciembre, esta obra esta en proceso de ejecución.      | Supervisión<br>09-11-2023                            | 5,682,927.71                            | 1,136,585.54  | 778,019.01    | 640,685.10    | 498,334.64    |              |              |              |              |              |            |            |            |    |    | 2,953,624.29   |
|       |                                                                                                    |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                      |                                         |               |               |               |               |              |              |              |              |              |            |            |            |    |    |                |
| Total |                                                                                                    |                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                      | 168,145,633.01                          | 31,684,292.15 | 29,736,678.13 | 25,439,576.66 | 16,976,792.01 | 8,834,628.72 | 8,570,280.10 | 4,947,697.34 | 3,116,886.84 | 1,834,260.84 | 816,316.32 | 959,234.78 | 753,635.43 | -  | -  | 132,918,583.89 |

  
Arq. Francis Bussi  
Coordinadora de Arquitectura

