Fonper
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

Dirección de Proyectos Construcciones y Edificaciones

PROGRAMAS Y PROYECTOS TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2019

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto												
		Municipio	Provincia				Monto Contrato	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ADENDUN 1	PAGADO
1	Construcción Panadería y Repostería Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario de la Región Norte	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Municipio Santiago de los Caballeros. Esta será administrada por la Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario de la Región Norte, INC. El área de construcción es de 208.10 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.	En el trismestre Julio - Septiembre la panaderia- reposteria se encuentra en espera del equipamiento de la obra. La obra se encuentra en el 95% de ejecución.	Viaje de supervisión 21-08-19	8,994,120.93	1,497,111.06	2,179,134.49	1,104,524.65	1,250,558.45	485,687.59	583,945.87						7,100,962.11
3	Construcción Cancha Deportiva Sector Pulú	Moca	Espaillat	Este proyecto consiste en la construcción de una cancha mixta, gradería, baños, vestidores, boletería y electrificación de los mismos, ubicado en la comunidad el Caimito en el municipio de Moca, provincia Espaillat. El área total de construcción es de 899.64 m2.	En el trismestre Julio - Septiembre se encuentra en proceso de terminación.	Viaje de supervisión 25-09- 19	6,301,831.19	1,204,371.05	2,052,030.64	1,535,169.43	588,195.95								5,379,767.07
4	Construcción del Centro de Salud de atención primaria Mama Chen	Santiago de los Caballeros	Santiago	El Centro médico de atención primaria constará de sala de espera, recepción, vacunación, tres consultorios, emergencia, botica, cocina y cinco baños. El área total de construcción es de 223.32m2.	En el trismestre Julio - Septiembre, se le realizo la cubicación 4, con un monto desembolsado de RD$841,987.31 La obra se inauguro el 18 de agosto.	Viaje de supervisión 13-08-19, Viaje de supervisión 27-09-19	6,185,785.14	1,182,192.97	1,172,409.18	863,922.53	1,587,860.88	841,987.31							5,648,372.87
6		Mogollón, San J. Maguana	San Juan	Lote 1, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 95% de ejecución.	Viaje de supervisión 16-07-19	9,116,940.43	1,540,523.89	1,139,203.86	1,878,730.10	465,097.22	920,618.97	903,269.83	1,221,080.50					8,068,524.37
		Mogollón, San J. Maguana		Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, sse realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 70% de ejecución.	Viaje de supervisión 16-07-19	9,116,940.43	1,540,523.89	1,003,845.05	730,274.03	602,793.68	429,943.04	332,185.05	341,919.75	328,984.34	881,507.76			6,191,976.59
		Mogollón y María Dionisio		Lote 3, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 70% de ejecución.	Viaje de supervisión 09-07-19	9,170,656.85	1,549,619.17	994,757.06	739,525.47	353,299.27	459,317.04	498,826.44	574,192.71	843,292.10				6,012,829.26
		María Dionisio		Lote 4, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Viaje de supervisión 16-07-19 20-08-19	9,116,940.43	1,540,523.89	987,267.22	840,034.79	2,022,696.63	1,282,671.48	638,605.51						7,311,799.52
		María Dionisio		Lote 5, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Viaje de supervisión 17-09-19	9,170,656.85	1,549,619.17	1,874,081.08	1,975,439.39	1,672,876.56	528,237.15	1,349,641.44						8,949,894.79
		María Dionisio y La Ciénaga		Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 40% de ejecución.	Viaje de supervisión 17-09-20	9,170,656.85	1,549,619.17	1,081,281.01	491,236.87									3,122,137.05
		La Ciénaga		Lote 7, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 70% de ejecución.	Viaje de supervisión 02-07-19 24-09-2019	9,170,656.85	1,549,619.17	1,041,066.70	882,940.05	723,315.08	397,066.45	607,293.19	835,411.26					6,036,711.90
		La Ciénaga y Los Cerros		Lote 8, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en un 100% de ejecución.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	1,337,569.07	1,148,723.28	1,614,201.13	849,070.56	1,106,886.93	1,397,085.23					9,003,155.37
		Los Cerros		Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 85% de ejecución.	Viaje de supervisión 02-07-19 24-09-2019	9,170,656.85	1,549,619.17	1,069,265.80	786,939.93	431,982.44	627,990.29	724,962.81	994,147.76	1,118,286.68				7,303,194.88
		Los cerros, Lava Pie		Lote 10, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en un 100% de ejecución.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	2,014,375.94	3,134,071.97	938,245.53								7,636,312.61
		Lava Pie		Lote 11, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Viaje de supervisión 09-07-19 24-09-2019	9,170,656.85	1,549,619.17	1,185,388.61	864,886.46	725,497.81	585,349.58	708,411.80	864,727.08	1,144,711.18				7,628,591.69
		Lava Pie y San Ramón		Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en un 100% de ejecución.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	2,186,733.27	1,576,131.39	1,081,408.57	1,254,132.94	1,392,347.91						9,040,373.25
		Lava Pie y San Ramón		Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 65% de ejecución.	Viaje de supervisión 17-09-20	9,224,372.27	1,558,714.45	1,279,193.69	1,355,769.63									4,193,677.77
		San Ramón		Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 48% de ejecución.	Viaje de supervisión 17-09-20	9,170,656.85	1,549,619.17	993,008.75	615,795.55	355,131.73	379,455.58	543,496.68						4,436,507.46
		San Ramón y Las Charcas		Lote 15, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó la cubicacón 6 con un monto desembolsado de RD$1,116,609.13. La obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Viaje de supervisión 23-07-19 20-08-2019	9,224,372.27	1,558,714.45	1,091,718.78	544,049.52	891,915.95	790,284.60	1,126,543.76	1,116,609.13	323,802.59	258,482.32	1,408,163.76		9,110,284.86
		Las Charcas		Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó el pago de la adenda por aumento de precio. La obra se encuentra en el 67% de ejecución.	Viaje de supervisión 17-09-20	9,170,656.85	1,549,619.17	1,170,680.20	862,428.61	716,789.37	627,569.49	855,880.12						5,782,966.96
7	Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha David, Francisca Sánchez, Ramón Méndez, Carolina Pichardo, y Mérida Adames)	Diferentes sectores de Santo Domingo.	Santo Domingo	Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 32.10, 52.06m2, 80m2 respectivamente.	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizó la cubicación #1 con un desembolso de RD$1,031,236.46. La vivienda de Francisca Sanchez ya fue entregada. La obra se encuentra en el 40% de ejecución.	Viaje de supervisión 27-09-2019	5,395,910.26	1,031,236.46											1,031,236.46
8	Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga	Distrito municipal Sabana Larga, Comendador	Elías Piña	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizo la cubicación 2, con un monto desembolsado de RD$1,141,644.86. La obra se encuentra en el 55% de ejecución.	Viaje de supervisión 25-07-19	6,995,464.22	1,336,934.35	1,304,551.88	1,141,644.86									3,783,131.09
		Vallejuelo, San Juan Maguana		Lote 1, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se han realizado cubicaciones. La obra se encuentra en el 64% de ejecución.	Viaje de supervisión 21-08-19	9,331,804.23	1,576,905.02	1,052,797.50	1,173,109.76	1,013,354.76								4,816,167.04
				Lote 2, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se han realizado cubicaciones. La obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Viaje de supervisión 21-08-2019	9,331,804.23	1,576,905.02	1,461,764.56	1,400,158.55	1,534,255.33	1,358,486.58							7,331,570.04

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto												
		Municipio	Provincia				Monto Contrato	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ADENDUN 1	PAGADO
10	Construcción 150 viviendas económicas en los sectores Vallejuelo, Las Zanjas, Las Charcas, Mogollón y Rincón Y Las Flores del Municipio San Juan de la Maguana, Distribuidas en 10 lotes de 15 Viviendas cada uno	Vallejuelo, Las Flores y Las Zanjas	San Juan	Lote 3, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizaon las cubicación 5, con un monto desembolsado de RD$587,720.35. La obra se encuentra en el 70% de ejecución.	Viaje de supervisión 23-07-2019 3-09-19	9,331,804.23	1,576,905.02	1,184,710.52	1,245,459.02	817,180.79	671,829.69	587,720.35						6,083,805.39
				Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 49% de ejecución.	Viaje de supervisión 23-07-2019 3-09-19	9,331,804.23	1,576,905.02	1,102,433.16	718,349.01	642,082.55	1,172,405.59							5,212,175.33
		Las Flores, Las Zanjas y Las Zanjas Centro		Lote 5, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizo la cubicación 4, con un monto desembolsado de RD$501,453.22. La obra se encuentra en el 65% de ejecución.	Viaje de supervisión 27-08-2019	9,331,804.23	1,576,905.02	1,043,665.04	1,325,537.33	905,853.22	501,453.22							5,353,413.83
		Los Fundos, Las Zanjas y Zanja Centro		Lote 6, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizo la cubicación 3, con un monto desembolsado de RD$859,626.3. La obra se encuentra en el 55% de ejecución.	Viaje de supervisión 27-08-2019	9,331,804.23	1,576,905.02	1,275,638.50	834,450.79	859,626.30								4,546,620.61
				Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 48% de ejecución.	Viaje de supervisión 10-09-2019	9,331,804.23	1,576,905.02	1,120,058.64	1,141,270.34	840,817.00								4,679,051.00
		Los Fundos, Las Zanjas		Lote 8, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 55% de ejecución.	Viaje de supervisión 10-09-2019	9,273,088.69	1,576,809.73	1,232,438.98	969,620.21									3,778,868.92
		Las Charcas		Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizo la cubicación 3, con un monto desembolsado de RD$548,121.02. La obra se encuentra en el 45% de ejecución.	Viaje de supervisión 17-09-2019	9,331,804.23	1,576,905.02	1,101,089.46	853,902.04	548,121.02								4,080,017.54
		Las Charcas/Rincon Caliente/Mogollon		Lote 10, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizaron las cubicaciones 3 y 4, con un monto desembolsado de RD$2,696,236.85. La obra se encuentra en el 85% de ejecución.	Viaje de supervisión 17-09-2019	9,273,088.69	1,567,809.73	1,252,521.71	1,354,778.52	1,523,831.26	1,172,405.59							6,871,346.81
11	Construcción de 5 viviendas Económicas en Santiago (Brunilda, Rosa iris, Isabel Castillo, Mariana Castillo y María crecencia)	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción y reconstrucción de 5 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.12m2, 47.68m2, 55.11m2, y las reconstrucciones con un área de 83.83m2 y 70.68 m2, respectivamente.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 47% de ejecución.	Viaje de supervisión 17-07-2019	4,154,783.76	794,039.24	799,471.69	762,958.31									2,356,469.24
12	Construcción de 1 Destacamento Policial, en el distrito municipal Quita Coraza	Vicente Noble	Barahona	Construcción de destacamento policial en el Distrito Municipal de Quita Coraza, municipio Vicente noble, con el objetivo de fortalecer la seguridad de sus habitantes. Cuenta con un área de construcción de 205.14m2. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, un dormitorio, comedor/cocina y una cárcel dividida en dos partes (hombre y mujeres).	En el trismestre Julio - Septiembre,se realizo la cubicación 3, con un monto desembolsado de RD$982,893.34. La obra se encuentra en el 75% de ejecución.	Viaje de supervisión 13-09-19	4,776,919.80	912,938.43	924,552.65	751,937.98	982,893.35								3,572,322.41
13	Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios (3era etapa)(Delia Diaz,Frank Recio, Carlo Montilla, Rufina Collado y Marisol Rodriguez)	Diferente Sectores de Santo Domingo	Santo Domingo	Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 60.41 m2, 80 m2, 77 m2, y dos de 56.69 m2 respectivamente.	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizo la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD$1,193,602.22. La obra se encuentra en el 25% de ejecución.	Viaje de supervisión 25-07-19	5,326,573.37	974,682.28	1,193,602.22										2,168,284.50
14	Terminación y Reparación de Seis (6) Viviendas Económicas Unifamiliares en diferentes sectores de la provincia Santiago	diferentes sectores de Santiago.	Santiago	Este proyecto consiste construcción, terminación y reparación de 6 viviendas económicas unifamiliares (4 construcciones, 1 reparación y 1 terminación, las cuales constan de un área de construcción de 71.09 m2, 56.85m2, 54.76m2, 48.84m2, terminación 34.20m2, y la reparación con un área de 74.84m2, respectivamente.	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizo la cubicación 1, con un monto desembolsado de RD$1,465,021.4. La obra se encuentra en el 32% de ejecución.	Viaje de supervisión 17-07-2019	5,713,380.89	1,091,909.69	1,465,021.40										2,556,931.09
15	Construcción de Panadería Repostería en el municipio Tábara Arriba, provincia Azua.	Tábara Arriba	Azua	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Municipio Tabara Arriba. El área de construcción es de 221 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.	En el trismestre Julio - Septiembre, se realizaron las cubicaciones 1 y 2, con un monto desembolsado de RD$2,856,059.25. La obra se encuentra en el 50% de ejecución.	Viaje de supervisión 20-08-19 Viaje de supervisión 01-10-19	8,136,399.75	1,554,983.63	1,322,971.63	1,533,087.62									4,411,042.88
16	Construcción de 7 Viviendas, Terminación de 1 Vivienda y Reparación de 2 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago.	diferentes sectores de Santiago.	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de 7 viviendas, terminación de 1 vivienda y reparación de 2 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 50.67 m2, 56.58 m2, 58 m2 y 60.63m2 respectivamente, en dieferentes sectores de la provincia de Santiago.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 20% de ejecución.	Viaje de supervisión 24-07-19 Viaje de supervisión 14-08-19	8,371,377.91	1,599,891.35											1,599,891.35
17	Construcción de 6 Viviendas, Reparación de 1 Vivienda y Terminación de 3 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago.	diferentes sectores de Santiago.	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 81.93m2, respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 7% de ejecución.	Viaje de supervisión 24-07-19 Viaje de supervisión 14-08-19	8,555,552.36	1,635,089.75											1,635,089.75
18	Construcción de Panadería Repostería la Cumbre, provincia Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m2, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 5% de ejecución.	Viaje de supervisión 20-08-19 Viaje de supervisión 01-10-19	9,120,882.05	1,743,132.43											1,743,132.43
19	Construcción Play de Baseball Sector la Emboscada, Cienfuegos, Santiago.	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para softball y facilidades en el sector la Emboscada, Cienfuego, Santiago. Este posee un área total de 6,400.12m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna y verja perimetra.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 16% de ejecución.	Viaje de supervisión 28-08-19 Viaje de supervisión 18-09-19	19,392,647.66	3,548,560.91											3,548,560.91
20	Construcción Play de Baseball Mambuiche, Sector Gurabo, Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago. Este posee un área total de 4,402.88m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de Graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna, verja perimetral y muros de gaviones en área de cañada.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 8% de ejecución.	Viaje de supervisión 28-08-19 Viaje de supervisión 18-09-19	19,144,863.21	3,658,860.15											3,658,860.15

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto												
		Municipio	Provincia				Monto Contrato	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ADENDUN 1	PAGADO
21	Construcción de Un Destacamento Policial, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 5% de ejecución.	Viaje de supervisión 28-08-19 Viaje de supervisión 18-09-19	5,842,314.20	1,116,550.71											1,116,550.71
22	Construcción del Centro de Confección Textil, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro García, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 16% de ejecución.	Viaje de supervisión 28-08-19 Viaje de supervisión 18-09-19	11,321,592.55	2,163,720.02	1,952,820.14										4,116,540.16
23	Construcción de un Centro de Confección Textil , Pedro García, en Santiago.	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito Municipal Pedro Garcia, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 15% de ejecución.	Viaje de supervisión 28-08-19 Viaje de supervisión 18-09-19	8,064,749.07	1,541,290.15											1,541,290.15
24	Construcción Funeraria Hato del Yaque, en Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el Distrito Municipal Hato del Yaque, Santiago ,con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 17% de ejecución.	Viaje de supervisión 29-08-19 Viaje de supervisión 11-09-19	20,849,524.25	3,984,645.52	3,584,565.74										7,569,211.26
25	Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espaillat	Jamao al Norte	Espaillat	Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 2% de ejecución.	Viaje de supervisión 26-09-19	15,065,876.53	2,879,306.83											2,879,306.83
26	Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi	Monte Cristi	Monte Cristi	Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos.	En el trismestre Julio - Septiembre, en este periodo no se realizaron cubicaciones. La obra se encuentra en el 4% de ejecución.	Viaje de supervisión 26-09-20	15,691,820.44	2,998,933.76											2,998,933.76
						Total	443,279,771.94	78,995,051.80	50,227,685.82	37,136,857.99	25,689,881.83	15,335,962.74	11,960,017.69	7,345,173.42	3,759,076.89	1,139,990.08	1,408,163.76	-	232,997,862.02

PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
FONDER

Arq. Francis Bussi
Analista de Proyectos