FONPER

Dirección de Proyectos Construcciones y Edificaciones

PROGRAMAS Y PROYECTOS TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto (Cubicaciones)															
		Municipio	Provincia				Monto Contrato + Adenda	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	PAGADO
1	Construcción 240 viviendas económicas en diferentes sectores del Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, Distribuidas en 16 lotes de 15 Viviendas cada uno	Mogollón, San J. Maguana	San Juan	Lote 1, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre la obra se encuentra en el 100% de ejecución, en este periodo se realizo el pago final del contrato.	No aplica	9,116,940.43	1,540,523.89	1,139,203.86	1,878,730.10	465,097.22	920,618.97	903,269.83	1,221,080.50	1,341,165.91							9,409,690.28
		Mogollón, San J. Maguana		Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre la obra se encuentra en el 100% de ejecución. En este periodo se realizo el pago de la cubicación 13.	Recepción de viviendas 18-06-2020	9,116,940.43	1,540,523.89	1,003,845.05	730,274.03	602,793.68	429,943.04	332,185.05	341,919.75	328,984.34	881,507.76	380,149.55	572,100.33	433,250.19	859,352.99	493,064.27	8,929,893.92
		Mogollón y María Dionisio		Lote 3, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Recepción de viviendas 18-06-2021	9,170,656.85	1,549,619.17	994,757.06	739,525.47	353,299.27	459,317.04	498,826.44	574,192.71	843,292.10	531,134.39	591,425.00	733,046.02	794,000.58			8,662,435.25
		María Dionisio		Lote 4, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato.	No aplica	9,116,940.43	1,540,523.89	987,267.22	840,034.79	2,022,696.63	1,282,671.48	638,605.51	1,361,755.65								8,673,555.17
		María Dionisio		Lote 5, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre se realizo el pago final a este lote.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	1,874,081.08	1,975,439.39	1,672,876.56	528,237.15	1,349,641.44	599,045.77								9,548,940.56
		María Dionisio y La Ciénaga		Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, se realizo la cubicacion 4.	Supervisión y cubicación 18-06-2020	9,170,656.85	1,549,619.17	1,081,281.01	491,236.87	298,616.73	949,677.96										4,370,431.74
		La Ciénaga		Lote 7, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre la obra se encuentra en el 90% de ejecución.	Supervisión 16-06-2020	9,170,656.85	1,549,619.17	1,041,066.70	882,940.05	723,315.08	397,066.45	607,293.19	835,411.26	1,224,885.86	1,018,790.46						8,280,388.22
		La Ciénaga y Los Cerros		Lote 8, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre la obra se encuentra en un 100% de ejecución,este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	1,337,569.07	1,148,723.28	1,614,201.13	849,070.56	1,106,886.93	1,397,085.23								9,003,155.37
		Los Cerros		Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre la obra se encuentra en el 100% de ejecución, en espera de la aprobación de los adicionales para el pago final.	Viaje de supervisión 28-01-2020	9,170,656.85	1,549,619.17	1,069,265.80	786,939.93	431,982.44	627,990.29	724,962.81	994,147.76	1,118,286.68	959,785.93	569,894.68					8,832,875.49
		Los cerros, Lava Pie		Lote 10, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre la obra se encuentra en un 100% de ejecución, en espera de la aprobación de los adicionales para el pago final.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	2,014,375.94	3,134,071.97	938,245.53	1,394,695.26										9,031,007.87
		Lava Pie		Lote 11, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	1,185,388.61	864,886.46	725,497.81	585,349.58	708,411.80	864,727.08	1,144,711.18	732,541.71	481,714.79					8,842,848.19
		Lava Pie y San Ramón		Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en un 100% de ejecución, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato.	No aplica	9,170,656.85	1,549,619.17	2,186,733.27	1,576,131.39	1,081,408.57	1,254,132.94	1,392,347.91									9,040,373.25
		Lava Pie y San Ramón		Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, terminaron los trabajos en las viviendas. La obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Supervisión 16-06-2020	9,224,372.27	1,558,714.45	1,279,193.69	1,355,769.63	1,231,640.83	936,298.68	821,465.71									7,183,082.99
		San Ramón		Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre se continuaron los trabajo en las viviendas. La obra se encuentra en el 58% de ejecución.	Supervisión 16-06-2020	9,170,656.85	1,549,619.17	993,008.75	615,795.55	355,131.73	379,455.58	543,496.68	563,348.82	519,431.30							5,519,287.58
		San Ramón y Las Charcas		Lote 15, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, en espera de la aprobación de los adicionales para el pago final. La obra se encuentra en el 100% de ejecución.	No aplica	9,224,372.27	1,558,714.45	1,091,718.78	544,049.52	891,915.95	790,284.60	1,126,543.76	1,116,609.13	323,802.59	258,482.32	1,408,163.76					9,110,284.86
		Las Charcas		Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, se continuaron los trabajos en las 5 viviendas restrantes. La obra se encuentra en el 75% de ejecución.	Supervisión 16-06-2020	9,170,656.85	1,549,619.17	1,170,680.20	862,428.61	716,789.37	627,569.49	855,880.12	763,104.06	778,290.68	464,410.61						7,788,772.31
2	Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha David, Francisca Sánchez, Ramón Méndez, Carolina Pichardo, y Mérida Adames)	Diferentes sectores de Santo Domingo.	Santo Domingo	Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 32.10, 52.06m2, 80m2 respectivamente.	En el trismestre Octubre- Diciembre, se continuaron los trabajos en las viviendas. La obra se encuentra en el 53% de ejecución.	Supervisión y cubicación 16-06-2020	5,395,910.26	1,031,236.46	1,718,939.48													2,750,175.94
3	Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga	Distrito municipal Sabana Larga, Comendador	Elías Piña	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.	En el trismestre Octubre- Diciembre, se continuaron con los trabajos en la obra. La obra se encuentra en el 60% de ejecución.	Viaje de supervisión 19-11-19	6,995,464.22	1,336,934.35	1,237,668.23	1,079,056.40	595,876.94											4,249,535.92
4	Construcción 150 viviendas económicas en los sectores Vallejuelo, Las Zanjas, Las Charcas, Mogollón y Rincón Y Las Flores del Municipio San Juan de la Maguana, Distribuidas en 10 lotes de 15 Viviendas cada uno	Vallejuelo, San Juan Maguana	San Juan	Lote 1, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 70% de ejecución.	Viaje de supervisión 3-3-2020	9,331,804.23	1,576,905.02	1,052,797.50	1,173,109.76	1,013,354.76	794,294.20	553,458.93	998,898.88								7,162,819.05
				Lote 2, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, se realizo el pago final. La obra se encuentra en el 100% de ejecución.	No aplica	9,331,804.23	1,576,905.02	1,461,764.56	1,400,158.55	1,534,255.33	1,358,486.58	1,346,567.37	942,515.27								9,620,652.68
		Vallejuelo, Las Flores y Las Zanjas		Lote 3, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, se realizo el pago final. La obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Supervisión y cubicación 09-06-2020	9,331,804.23	1,576,905.02	1,184,710.52	1,245,459.02	817,180.79	671,829.69	587,720.35	661,972.18	1,143,344.78	620,555.47	470,920.47	757,797.23				9,738,395.52
				Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 63% de ejecución.	Supervisión 09-06-2020	9,331,804.23	1,576,905.02	1,102,433.16	718,349.01	642,082.55	602,457.48	490,321.33	931,054.18								6,063,602.73
		Las Flores, Las Zanjas y Las Zanjas Centro		Lote 5, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, se realizo el pago final. La obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Viaje de supervisión 3-03-2020	9,331,804.23	1,576,905.02	1,043,665.04	1,325,537.33	905,853.22	501,453.22	730,761.09	1,086,436.48	1,280,610.99	393,956.65	961,073.46					9,806,252.50
		Los Fundos, Las Zanjas y Zanja Centro		Lote 6, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Supervisión y cubicación 25-06-2020	9,331,804.23	1,576,905.02	1,275,638.50	834,450.79	859,626.30	745,229.37	1,199,111.90	869,625.60	1,213,901.37	1,251,724.28						9,826,213.13
				Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 62% de ejecución.	Supervisión 25-06-2020	9,331,804.23	1,576,905.02	1,120,058.64	1,141,270.34	840,817.00	771,066.77	983,075.58									6,433,193.35
		Los Fundos, Las Zanjas		Lote 8, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Supervisión 25-06-2020	9,273,088.69	1,567,809.73	1,232,438.98	969,620.21	768,376.95	865,291.27	902,805.74	1,896,759.84								8,203,102.72
		Las Charcas		Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, se continuaron los trabajos en las viviendas. La obra se encuentra en el 53% de ejecución.	Viaje de supervisión 10-03-2020	9,331,804.23	1,576,905.02	1,101,089.46	853,902.04	548,121.02	576,159.99	699,654.64									5,355,832.17
		Las Charcas/Rincon Caliente/Mogollon		Lote 10, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución, se realizo el pago final.	No aplica	9,273,088.69	1,567,809.73	1,252,521.71	1,354,778.52	1,523,831.26	1,172,405.59	774,672.49	1,405,049.79	492,925.20							9,543,994.29

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto (Cubicaciones)															
		Municipio	Provincia				Monto Contrato + Adenda	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	PAGADO
5	Construcción de 5 viviendas Económicas en Santiago (Brunilda, Rosa iris, Isabel Castillo, Mariana Castillo y María crecencia)	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción y reconstrucción de 5 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.12m2, 47.68m2, 55.11m2, y las reconstrucciones con un área de 83.83m2 y 70.68 m2, respectivamente.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Viviendas Recibidas 04-06-2020	4,154,783.76	794,039.24	753,862.68	719,432.36	1,286,587.95											3,553,922.23
6	Construcción de 1 Destacamento Policial, en el distrito municipal Quita Coraza	Vicente Noble	Barahona	Construcción de destacamento policial en el Distrito Municipal de Quita Coraza, municipio Vicente noble, con el objetivo de fortalecer la seguridad de sus habitantes. Cuenta con un área de construcción de 205.14m2. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, un dormitorio, comedor/cocina y una cárcel dividida en dos partes (hombre y mujeres).	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. La obra fue entregada en el mes de junio.	Ignauguración y entrega de obra 23-06-2020	4,776,919.80	912,938.43	871,807.91	709,040.72	982,893.35	927,181.84	138,804.29									4,542,666.54
7	Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios (3era etapa)(Delia Díaz,Frank Recio, Carlos Montilla, Rufina Collado y Marisol Rodríguez)	Diferente Sectores de Santo Domingo	Santo Domingo	Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 60.41 m2, 80 m2, 77 m2, y dos de 56.69 m2 respectivamente.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Viviendas Recibidas 04-06-2020	5,326,573.37	974,682.28	3,372,609.98													4,347,292.26
8	Terminación y Reparación de Seis (6) Viviendas Económicas Unifamiliares en diferentes sectores de la provincia Santiago	Diferentes sectores de Santiago.	Santiago	Este proyecto consiste construcción, terminación y reparación de 6 viviendas económicas unifamiliares (4 construcciones, 1 reparación y 1 terminación, las cuales constan de un área de construcción de 71.09 m2, 56.85m2, 54.76m2, 48.84m2, terminación 34.20m2, y la reparación con un área de 74.84m2, respectivamente.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 45% de ejecución.	Viaje de supervisión 10-03-2020	5,713,380.89	1,091,909.69	1,381,443.50	989,962.81												3,463,316.00
9	Construcción de Panadería Repostería en el municipio Tábara Arriba, provincia Azua.	Tábara Arriba	Azua	Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Municipio Tabara Arriba. El área de construcción es de 221 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Pre recepción del proyecto 16-07-2020	8,136,399.75	1,554,983.63	1,260,336.71	1,445,626.62	1,245,399.74	735,403.44	749,985.06	529,795.24								7,521,530.44
10	Construcción de 7 Viviendas, Terminación de 1 Vivienda y Reparación de 2 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago.	Diferentes sectores de Santiago.	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de 7 viviendas, terminación de 1 vivienda y reparación de 2 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 50.67 m2, 56.58 m2, 58 m2 y 60.63m2 respectivamente, en dieferentes sectores de la provincia de Santiago.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 69% de ejecución.	Supervisión y cubicación 22-07-2020	8,371,377.91	1,599,891.35	1,232,202.86	1,340,371.74	1,319,056.47	829,369.25	980,227.93									7,301,119.60
11	Construcción de 6 Viviendas, Reparación de 1 Vivienda y Terminación de 3 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago.	Diferentes sectores de Santiago.	Santiago	Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 81.93m2, respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 50% de ejecución.	Supervisión y cubicación 15-06-2020	8,555,552.36	1,635,089.75	1,127,299.90	658,902.80	911,560.78	598,543.32										4,931,396.55
12	Construcción de Panadería Repostería la Cumbre, provincia Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m2, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 60% de ejecución.	Supervisión 08-06-2020	9,120,882.05	1,743,132.43	1,874,198.24	1,690,565.41												5,307,896.08
13	Construcción Play de Baseball Sector la Emboscada, Cienfuegos, Santiago.	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para softball y facilidades en el sector la Emboscada, Cienfuego, Santiago. Este posee un área total de 6,400.12m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna y verja perimetra.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 63% de ejecución.	Supervisión y cubicación 17-06-2020	19,392,647.66	3,548,560.91	4,546,582.60	1,113,763.15	597,964.31	1,757,034.89										11,563,905.86
14	Construcción Play de Baseball Mambuiche, Sector Gurabo, Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago. Este posee un área total de 4,402.88m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de Graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna, verja perimetral y muros de gaviones en área de cañada.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 63% de ejecución.	Supervisión y cubicación 22-07-2020	19,144,863.21	3,658,860.15	2,340,642.11	1,798,397.58	2,520,021.65	3,067,171.14										13,385,092.63
15	Construcción de Un Destacamento Policial, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 62% de ejecución.	Supervisión 08-06-2020	5,842,314.20	1,116,550.71	1,234,613.73	1,243,677.22												3,594,841.66
16	Construcción del Centro de Confección Textil, La Cumbre	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro Garcia, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 64% de ejecución.	Supervisión 08-07-2020	11,321,592.55	2,163,720.02	1,845,817.41	1,313,274.51	1,593,307.83	682,602.46										7,598,722.23
17	Construcción de un Centro de Confección Textil , Pedro García, en Santiago.	Santiago de los Caballeros	Santiago	Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito Municipal Pedro Garcia, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 65% de ejecución.	Supervisión 08-06-2020	8,064,749.07	1,541,290.15	1,163,328.98	891,498.42	921,663.06	630,393.31										5,148,173.92
18	Construcción Funeraria Hato del Yaque, en Santiago	Santiago de los Caballeros	Santiago	Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el Distrito Municipal Hato del Yaque, Santiago ,con un área de construcción de 521.99m2. Distribuida en las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución.	Supervisión 17-06-2020	20,849,524.25	3,984,645.52	3,380,070.11	2,079,462.95	2,710,453.34	3,345,356.31	2,986,314.85									18,486,303.08
19	Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espaillat	Jamao al Norte	Espaillat	Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 50% de ejecución.	Supervisión y cubicación 25-05-2020	15,065,876.53	2,879,306.83	2,506,675.30	1,784,815.48												7,170,797.61
20	Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi	Monte Cristi	Monte Cristi	Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafeteria, marquesina y parqueos.	En el trismestre Octubre- Diciembre, la obra se encuentra en el 55% de ejecución.	Supervisión 22-06-2020	15,691,820.44	2,998,933.76	3,604,406.84	2,739,677.94												9,343,018.54

#	Nombre de Proyecto	Ubicación		Descripción del Proyecto	Informe de Seguimiento	Calendario de Ejecución	Informes del Presupuesto (Cubicaciones)															
		Municipio	Provincia				Monto Contrato + Adenda	Avance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	PAGADO
21	Construcción de Una Panadería Repostería en el distrito municipal de Carrera de Yegua	Las Matas de Farfan	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trismestre Octubre- Diciembre, se realizo el pago de la cubicación 1.	Cubicación y supervisión 16-07-2020	9,582,954.33	1,831,441.12	1,776,079.97													3,607,521.09
22	Construcción del Centro de Madres para la Confección Textil Quita Coraza	Quita Coraza	Barahona	Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 135 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, area de lavado en seco, area de corte, inspección y empaque, area de máquinas, oficinas, baños, salon multiusos y aula.	En el trismestre Octubre- Diciembre, se realizo el pago de la cubicación 1.	Cubicación y supervisión 16-07-2021	7,076,453.52	1,415,290.71	2,223,678.26													3,638,968.97
23	Construcción Panadería Repostería y Salón Multiuso La Buena Esperanza, municipio El Pino	El Pino	Dajabon	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trismestre Octubre- Diciembre, se iniciarion los trabajos en la obra.	Rectificación dimensiones del terreno 13-07-2020	11,287,740.01	2,257,548.00														2,257,548.00
24	Construcción Verja Perimetral y Reparación Cancha Club Deportivo Nuevos Horizontes, El Ejido	Santiago de los Caballeros	Santiago	El proyecto de reconstrucción de la verja perimetral y reparación de la cancha del Club Deportivo Nuevos Horizontes, consiste en la intervención total de la verja perimetral que cuenta con una extensión de 207.03 metros, de los cuales 106.83 metros serán demolidos para su posterior reconstrucción y 100. 20 metros serán reparados. La reparación de la verja consiste en el resane de los muros y pintura general. La reparación de la cancha incluye la pintura del área de juego y el suministro e instalación de dos tableros con sus respectivos aros y mallas.	En el trismestre Octubre- Diciembre, se concluyeron los trabajos de obra.	Supervisión de Obra . 29-06-2020	1,504,873.71	300,974.76	1,077,166.19													1,378,140.95
25	Construcción Panadería y Repostería Las Matas de Farfán	Las Matas de Farfan	San Juan	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m2, el área construcción de la panadería es de 236.54 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trismestre Octubre- Diciembre, se continuaron los trabajos en la obra.	Colocación en poseción del contratista en la Obra . 25-05-2020	8,201,810.36	1,640,362.07														1,640,362.07
26	Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta	San Ignacio de Sabaneta	Santiago Rodríguez	Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 886.67 m2, el área construcción de la panadería es de 607.82 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc.	En el trismestre Octubre- Diciembre, se continuaron los trabajos en la obra.	Rectificación dimensiones del terreno 13-07-2020	8,811,720.88	1,762,344.18														1,762,344.18
27	Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal.	Diferentes Municipios	Santo Domingo y San Cristobal	Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo Y una en San Cristobal.	En el trismestre Octubre- Diciembre, se continuaron los trabajos en la obra y se ralizo el pago de la cubicación 1.	Supervisión 19-06-2020	5,682,927.71	1,136,585.54	778,019.01													1,914,604.55
						Total	473,946,515.20	85,446,923.10	73,584,004.16	51,041,138.72	38,263,793.13	33,044,109.19	24,733,298.73	19,954,535.18	11,753,632.98	7,112,889.58	4,863,341.71	2,062,943.58				354,440,278.09

FONDER

Arq. Francis Bussi
ARQUITECTA