FONPER

## Dirección de Proyectos Construcciones y Edificaciones

## PROGRAMAS Y PROYECTOS TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021

| # | Nombre de Proyecto | Ubicación | | Descripción del Proyecto | Informe de Seguimiento | Calendario de Ejecución | Informes del Presupuesto (Cubicaciones) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Municipio | Provincia | | | | Monto Contrato + Adenda | Avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PAGADO |
| | | Mogollón, San J. Maguana | | Lote 2, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre la obra se encuentra en el 100% de ejecución, en espera del pago final para cierre de contrato. | Recepción de viviendas 18-06-2020 | 9,116,940.43 | 1,540,523.89 | 1,003,845.05 | 730,274.03 | 602,793.68 | 429,943.04 | 332,185.05 | 341,919.75 | 328,984.34 | 881,507.76 | 380,149.55 | 572,100.33 | 433,250.19 | 859,352.99 | 493,064.27 | 8,929,893.92 |
| | | Mogollón y María Dionisio | | Lote 3, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 90% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Recepción de viviendas 18-06-2021 | 9,170,656.85 | 1,549,619.17 | 994,757.06 | 739,525.47 | 353,299.27 | 459,317.04 | 498,826.44 | 574,192.71 | 843,292.10 | 531,134.39 | 591,425.00 | 733,046.02 | 794,000.58 | | | 8,662,435.25 |
| | | María Dionisio | | Lote 4, 9 de 3 habitaciones y 6 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato. | No aplica | 9,116,940.43 | 1,540,523.89 | 987,267.22 | 840,034.79 | 2,022,696.63 | 1,282,671.48 | 638,605.51 | 1,361,755.65 | | | | | | | | 8,673,555.17 |
| | | María Dionisio y La Ciénaga | | Lote 6, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, los trabajos estan detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión y cubicación 18-06-2020 | 9,170,656.85 | 1,549,619.17 | 1,081,281.01 | 491,236.87 | 298,616.73 | 949,677.96 | | | | | | | | | | 4,370,431.74 |
| | | La Ciénaga | | Lote 7, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre la obra se encuentra en el 90% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Cubicación Final 03-08-2021 | 9,170,656.85 | 1,549,619.17 | 1,041,066.70 | 882,940.05 | 723,315.08 | 397,066.45 | 607,293.19 | 835,411.26 | 1,224,885.86 | 1,018,790.46 | | | | | | 8,280,388.22 |
| | | La Ciénaga y Los Cerros | | Lote 8, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre la obra se encuentra en un 100% de ejecución,este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato. | No aplica | 9,170,656.85 | 1,549,619.17 | 1,337,569.07 | 1,148,723.28 | 1,614,201.13 | 849,070.56 | 1,106,886.93 | 1,397,085.23 | | | | | | | | 9,003,155.37 |
| | | Los Cerros | | Lote 9, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre la obra se encuentra en el 100% de ejecución, en espera de la aprobación de los adicionales para el pago final. | Viaje de supervisión 28-01-2020 | 9,170,656.85 | 1,549,619.17 | 1,069,265.80 | 786,939.93 | 431,982.44 | 627,990.29 | 724,962.81 | 994,147.76 | 1,118,286.68 | 959,785.93 | 569,894.68 | | | | | 8,832,875.49 |
| | | Los cerros, Lava Pie | | Lote 10, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre la obra se encuentra en un 100% de ejecución, en espera de la aprobación de los adicionales para el pago final. | No aplica | 9,170,656.85 | 1,549,619.17 | 2,014,375.94 | 3,134,071.97 | 938,245.53 | 1,394,695.26 | | | | | | | | | | 9,031,007.87 |
| | | Lava Pie | | Lote 11, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato. | No aplica | 9,170,656.85 | 1,549,619.17 | 1,185,388.61 | 864,886.46 | 725,497.81 | 585,349.58 | 708,411.80 | 864,727.08 | 1,144,711.18 | 732,541.71 | 481,714.79 | | | | | 8,842,848.19 |
| | | Lava Pie y San Ramón | | Lote 12, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en un 100% de ejecución, este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato. | No aplica | 9,170,656.85 | 1,549,619.17 | 2,186,733.27 | 1,576,131.39 | 1,081,408.57 | 1,254,132.94 | 1,392,347.91 | | | | | | | | | 9,040,373.25 |
| | | Lava Pie y San Ramón | | Lote 13, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. Este lote se encuentra en espera del pago final para cierre de contrato. | Cubicación Final 16-02-2021 | 9,224,372.27 | 1,558,714.45 | 1,279,193.69 | 1,355,769.63 | 1,231,640.83 | 936,298.68 | 821,465.71 | | | | | | | | | 7,183,082.99 |
| | | San Ramón | | Lote 14, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre la obra se encuentra en el 58% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión 16-06-2020 | 9,170,656.85 | 1,549,619.17 | 993,008.75 | 615,795.55 | 355,131.73 | 379,455.58 | 543,496.68 | 563,348.82 | 519,431.30 | | | | | | | 5,519,287.58 |
| | | San Ramón y Las Charcas | | Lote 15, 11 de 3 habitaciones y 4 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, en espera de la aprobación de los adicionales para el pago final. La obra se encuentra en el 100% de ejecución. | No aplica | 9,224,372.27 | 1,558,714.45 | 1,091,718.78 | 544,049.52 | 891,915.95 | 790,284.60 | 1,126,543.76 | 1,116,609.13 | 323,802.59 | 258,482.32 | 1,408,163.76 | | | | | 9,110,284.86 |
| | | Las Charcas | | Lote 16, 10 de 3 habitaciones y 5 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 75% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión 16-06-2020 | 9,170,656.85 | 1,549,619.17 | 1,170,680.20 | 862,428.61 | 716,789.37 | 627,569.49 | 855,880.12 | 763,104.06 | 778,290.68 | 464,410.61 | | | | | | 7,788,772.31 |
| 2 | Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios, 2da etapa (Martha David, Francisca Sánchez, Ramón Méndez, Carolina Pichardo, y Mérida Adames) | Diferentes sectores de Santo Domingo. | Santo Domingo | Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 32.10, 52.06m2, 80m2 respectivamente. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 53% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión y cubicación 16-06-2020 | 5,395,910.26 | 1,031,236.46 | 1,718,939.48 | | | | | | | | | | | | | 2,750,175.94 |
| 3 | Construcción de una Panadería Repostería, en Sabana Larga | Distrito municipal Sabana Larga, Comendador | Elías Piña | Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Distrito Municipal Sabana Larga, Municipio Comendador. Esta será administrada por el Club de Madres las Mercedes, la cual cuenta con 986 socios. El área de construcción es de 211 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 60% de ejecución.Los trabajos se encuentran detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Viaje de supervisión 11-19 19- | 6,995,464.22 | 1,336,934.35 | 1,237,668.23 | 1,079,056.40 | 595,876.94 | | | | | | | | | | | 4,249,535.92 |
| 4 | Construcción 150 viviendas económicas en los sectores Vallejuelo, Las Zanjas, Las Charcas, Mogollón y Rincón Y Las Flores del Municipio San Juan de la Maguana, Distribuidas en 10 lotes de 15 Viviendas cada uno | Vallejuelo, San Juan Maguana | San Juan | Lote 1, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 70% de ejecución. | Cubicación y Supervisión 08-09-2021 | 9,331,804.23 | 1,576,905.02 | 1,052,797.50 | 1,173,109.76 | 1,013,354.76 | 794,294.20 | 553,458.93 | | | | | | | | | 6,163,920.17 |
| | | | | Lote 4, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 63% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión 09-06-2020 | 9,331,804.23 | 1,576,905.02 | 1,102,433.16 | 718,349.01 | 642,082.55 | 602,457.48 | 490,321.33 | 931,054.18 | | | | | | | | 6,063,602.73 |
| | | Los Fundos, Las Zanjas y Zanja Centro | | Lote 6, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. | Supervisión y cubicación 25-06-2020 | 9,331,804.23 | 1,576,905.02 | 1,275,638.50 | 834,450.79 | 859,626.30 | 745,229.37 | 1,199,111.90 | 869,625.60 | 1,213,901.37 | | | | | | | 8,574,488.85 |
| | | | | Lote 7, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 62% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión 25-06-2020 | 9,331,804.23 | 1,576,905.02 | 1,120,058.64 | 1,141,270.34 | 840,817.00 | 771,066.77 | 983,075.58 | | | | | | | | | 6,433,193.35 |
| | | Los Fundos, Las Zanjas | | Lote 8, 12 de 3 habitaciones y 3 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. | Supervisión 25-06-2020 | 9,273,088.69 | 1,567,809.73 | 1,232,438.98 | 969,620.21 | 768,376.95 | 865,291.27 | 902,805.74 | 1,896,759.84 | | | | | | | | 8,203,102.72 |
| | | Las Charcas | | Lote 9, 13 de 3 habitaciones y 2 de 2 habitaciones | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 53% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Viaje de supervisión 10-03-2020 | 9,331,804.23 | 1,576,905.02 | 1,101,089.46 | 853,902.04 | 548,121.02 | 576,159.99 | 699,654.64 | | | | | | | | | 5,355,832.17 |
| 5 | Construcción de 5 viviendas económicas de dos (2) y tres (3) dormitorios (3era etapa)(Delia Díaz,Frank Recio, Carlos Montilla, Rufina Collado y Marisol Rodríguez) | Diferente Sectores de Santo Domingo | Santo Domingo | Construcción de cinco (05) viviendas económicas unifamiliares a personas de escasos recursos, las cuales constan de un área de construcción de 60.41 m2, 80 m2, 77 m2, y dos de 56.69 m2 respectivamente. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. | Viviendas Recibidas 04-06-2020 | 5,326,573.37 | 974,682.28 | 3,372,609.98 | | | | | | | | | | | | | 4,347,292.26 |
| 6 | Terminación y Reparación de Seis (6) Viviendas Económicas Unifamiliares en diferentes sectores de la provincia Santiago | Diferentes sectores de Santiago. | Santiago | Este proyecto consiste construcción, terminación y reparación de 6 viviendas económicas unifamiliares (4 construcciones, 1 reparación y 1 terminación, las cuales constan de un área de construcción de 71.09 m2, 56.85m2, 54.76m2, 48.84m2, terminación 34.20m2, y la reparación con un área de 74.84m2, respectivamente. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 45% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Viaje de supervisión 10-03-2020 | 5,713,380.89 | 1,091,909.69 | 1,381,443.50 | 989,962.81 | | | | | | | | | | | | 3,463,316.00 |
| 7 | Construcción de Panadería Repostería en el municipio Tábara Arriba, provincia Azua. | Tábara Arriba | Azua | Construcción de una panadería-repostería, ubicada en el Municipio Tabara Arriba. El área de construcción es de 221 m2 divididos en: área de expendio, oficina administrativa, área de producción, área de almacenamiento, baño/vestidor y parqueos. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 100% de ejecución. | Cubicación Final 28-07-2021 | 8,136,399.75 | 1,554,983.63 | 1,260,336.71 | 1,445,626.62 | 1,245,399.74 | 735,403.44 | 749,985.06 | 529,795.24 | | | | | | | | 7,521,530.44 |

| # | Nombre de Proyecto | Ubicación | | Descripción del Proyecto | Informe de Seguimiento | Calendario de Ejecución | Informes del Presupuesto (Cubicaciones) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Municipio | Provincia | | | | Monto Contrato + Adenda | Avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | PAGADO |
| 8 | Construcción de 7 Viviendas, Terminación de 1 Vivienda y Reparación de 2 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago. | Diferentes sectores de Santiago. | Santiago | Este proyecto consiste en la construcción de 7 viviendas, terminación de 1 vivienda y reparación de 2 viviendas económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 50.67 m2, 56.58 m2, 58 m2 y 60.63m2 respectivamente, en dieferentes sectores de la provincia de Santiago. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 69% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión y cubicación 22-07-2020 | 8,371,377.91 | 1,599,891.35 | 1,232,202.86 | 1,340,371.74 | 1,319,056.47 | 829,369.25 | 980,227.93 | | | | | | | | | 7,301,119.60 |
| 9 | Construcción de 6 Viviendas, Reparación de 1 Vivienda y Terminación de 3 Viviendas Económicas en diferentes sectores de Santiago. | Diferentes sectores de Santiago. | Santiago | Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas, terminación de 3 viviendas y reparación de 1 vivienda económicas unifamiliares, las cuales constan de un área de construcción de 56.58 m2, 58 m2, 64.43m3, 65.63m2, 66.94m2 y 81.93m2, respectivamente, en diferentes sectores de la provincia de Santiago. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 50% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión y cubicación 15-06-2020 | 8,555,552.36 | 1,635,089.75 | 1,127,299.90 | 658,902.80 | 911,560.78 | 598,543.32 | | | | | | | | | | 4,931,396.55 |
| 10 | Construcción de Panadería Repostería la Cumbre, provincia Santiago | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de una Panadería Repostería en el paraje La Cumbre, Santiago, con un área total de 560.91 m2, el área construcción de la panadería es de 220.12 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 60% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión 08-06-2020 | 9,120,882.05 | 1,743,132.43 | 1,874,198.24 | 1,690,565.41 | | | | | | | | | | | | 5,307,896.08 |
| 11 | Construcción Play de Baseball Sector la Emboscada, Cienfuegos, Santiago. | Santiago de los Caballeros | Santiago | Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para softball y facilidades en el sector la Emboscada, Cienfuego, Santiago. Este posee un área total de 6,400.12m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna y verja perimetra. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 63% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión y cubicación 17-06-2020 | 19,392,647.66 | 3,548,560.91 | 4,546,582.60 | 1,113,763.15 | 597,964.31 | 1,757,034.89 | | | | | | | | | | 11,563,905.86 |
| 12 | Construcción Play de Baseball Mambuiche, Sector Gurabo, Santiago | Santiago de los Caballeros | Santiago | Este proyecto consiste en la Construcción de un estadio para Baseball y facilidades en el Club Mambuiche, Gurabo, Santiago. Este posee un área total de 4,402.88m2, y contara con las siguientes facilidades: area de juego, area de Graderías, dogouts, back Stop, cuarto de maquinas, cisterna, verja perimetral y muros de gaviones en área de cañada. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 83% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión y cubicación 22-07-2020 | 19,144,863.21 | 3,658,860.15 | 2,340,642.11 | 1,798,397.58 | 2,520,021.65 | 3,067,171.14 | | | | | | | | | | 13,385,092.63 |
| 13 | Construcción de Un Destacamento Policial, La Cumbre | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de destacamento policial en el paraje La Cumbre, Santiago. Con un área total de intervención 171.52m2, área de construcción de 150.14m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: oficina del comandante, casa de guardia, dos dormitorios, baños, comedor/cocina, sala de estar y dos celdas dividida una de hombres y una para mujeres. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 62% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión 08-06-2020 | 5,842,314.20 | 1,116,550.71 | 1,234,613.73 | 1,243,677.22 | | | | | | | | | | | | 3,594,841.66 |
| 14 | Construcción del Centro de Confección Textil, La Cumbre | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de Centro de Confección Textil, Distrito Municipal Pedro García, municipio Santiago. Cuenta con un área de construcción de 426.44 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, salon multiusos y baños. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 64% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión 08-07-2020 | 11,321,592.55 | 2,163,720.02 | 1,845,817.41 | 1,313,274.51 | 1,593,307.83 | 682,602.46 | | | | | | | | | | 7,598,722.23 |
| 15 | Construcción de un Centro de Confección Textil , Pedro García, en Santiago. | Santiago de los Caballeros | Santiago | Construcción de Centro de Confección Textil en Distrito Municipal Pedro García, Santiago. Cuenta con un área de construcción de 345.65 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: área de trabajo, área de oficinas, aulas y baños. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 65% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión 08-06-2020 | 8,064,749.07 | 1,541,290.15 | 1,163,328.98 | 891,498.42 | 921,663.06 | 630,393.31 | | | | | | | | | | 5,148,173.92 |
| 16 | Construcción de una Funeraria Municipal, en el municipio Jamao al Norte, Espaillat | Jamao al Norte | Espaillat | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en el Municipio de Jamao al Norte. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 50% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión y cubicación 25-05-2020 | 15,065,876.53 | 2,879,306.83 | 2,506,675.30 | 1,784,815.48 | | | | | | | | | | | | 7,170,797.61 |
| 17 | Construcción de Una Funeraria Municipal, en la provincia Monte Cristi | Monte Cristi | Monte Cristi | Este proyecto consisten en la contruccion de una funeraria en Monte Cristi. Esta cuenta con las siguientes áreas: dos capillas, sala de espera, area de exhibiciones, oficinas, baños, cuarto frio, cuarto de preparación, cafetería, marquesina y parqueos. | En el trismestre Julio-Septiembre, la obra se encuentra en el 55% de ejecución. Los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión 22-06-2020 | 15,691,820.44 | 2,998,933.76 | 3,604,406.84 | 2,739,677.94 | | | | | | | | | | | | 9,343,018.54 |
| 18 | Construcción de Una Panadería Repostería en el distrito municipal de Carrera de Yegua | Las Matas de Farfan | San Juan | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio las Matas de Farfan, provincia San Juan, con un área total de 400 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Julio-Septiembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Cubicación y supervisión 16-07-2020 | 9,582,954.33 | 1,831,441.12 | 1,776,079.97 | | | | | | | | | | | | | 3,607,521.09 |
| 19 | Construcción del Centro de Madres para la Confección Textil Quita Coraza | Quita Coraza | Barahona | Construcción de Nave Textil, Distrito Municipal Quita Coraza, municipio Vicente Noble. Cuenta con un área de construcción de 135 m2 en dos niveles. Cuya distribución interna consiste en: entrada, area de lavado en seco, area de corte, inspección y empaque, area de máquinas, oficinas, baños, salon multiusos y aula. | En el trismestre Julio-Septiembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Cubicación y supervisión 16-07-2021 | 7,076,453.52 | 1,415,290.71 | 2,223,678.26 | | | | | | | | | | | | | 3,638,968.97 |
| 20 | Construcción Panadería Repostería y Salón Multiuso La Buena Esperanza, municipio El Pino | El Pino | Dajabon | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio el Pino, provincia Dajabón, con un área total de 557.96 m2, el área construcción de la panadería es de 220 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Julio-Septiembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Rectificación dimensiones del terreno 13-07-2020 | 11,287,740.01 | 2,257,548.00 | | | | | | | | | | | | | | 2,257,548.00 |
| 21 | Construcción Panadería y Repostería Las Matas de Farfán | Las Matas de Farfan | San Juan | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 400.00 m2, el área construcción de la panadería es de 236.54 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Julio-Septiembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Colocación en poseción del contratista en la Obra . 25-05-2020 | 8,201,810.36 | 1,640,362.07 | | | | | | | | | | | | | | 1,640,362.07 |
| 22 | Construcción Panadería y Repostería La Leonor, paraje La Leonor, municipio San Ignacio de Sabaneta | San Ignacio de Sabaneta | Santiago Rodriguez | Construcción de una Panadería Repostería en el municipio Las Matas de Farfan, con un área total de 886.67 m2, el área construcción de la panadería es de 607.82 m2 distribuidas de la siguiente manera: un área de preparación, fermentador, cocina, empaque y enfriamiento, área de expendio, almacén para materia prima, vestidor y producto terminado, oficina administrativa, baños, parqueos, etc. | En el trismestre Julio-Septiembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Rectificación dimensiones del terreno 13-07-2020 | 8,811,720.88 | 1,762,344.18 | | | | | | | | | | | | | | 1,762,344.18 |
| 23 | Construcción de 4 viviendas económicas en Santo Domingo y Una vivienda en San Cristóbal. | Diferentes Municipios | Santo Domingo y San Cristobal | Construcción de 4 viviendas economicas unifamiliares, cuatro en Santo Domingo y una en San Cristobal. | En el trismestre Julio-Septiembre, los trabajos se encuentran detenidos porque la Instituciónse encuentra en proceso de revisión y transformación. | Supervisión 19-06-2020 | 5,682,927.71 | 1,136,585.54 | 778,019.01 | | | | | | | | | | | | | 1,914,604.55 |
| | | | | | | Total | 387,104,315.02 | 70,065,657.30 | 59,545,150.50 | 38,353,099.78 | 26,364,764.11 | 23,618,539.84 | 15,915,547.02 | 13,039,536.31 | 7,495,586.10 | 4,846,653.18 | 3,431,347.78 | 1,305,146.35 | | | | 266,560,696.30 |

Arq. Francis Bussi

FONPER
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES